



## Verificador Independente da PPP Arena Fonte Nova

*Contrato de Concessão Administrativa 02/2010*

*Reconstrução e Operação do estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova").*

Poder Concedente: **Governo do Estado da Bahia | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE**

Concessionária: **Fonte Nova Negócios e Participações S.A. - FNP**

### ***Relatório do 2º trimestre de 2023***

***Período de referência: abril, maio e junho de 2023***



Sr. Dênio Dias Lima Cidreira

Fonte Nova Negócios e Participações SPE

Sr. Julio Cezar Batista

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

Prezados Senhores,


Conforme contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações SPE ("FNP") e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda ("Deloitte"), para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão nº 02/2010 – Concessão administrativa para reconstrução e operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova"), apresentamos o Relatório de apuração dos indicadores de desempenho relativos ao 2º trimestre (período de abril, maio e junho) de 2023.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da FNP, SETRE e SUDESB, podendo ser compartilhada com o Tribunal de Contas, SEFAZ/PPP e outros Órgãos Públicos demandantes para fins de avaliação do documento, não devendo ser utilizado para nenhum outro propósito sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais da Organização envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Edson Lopes Cedraz Filho".

Edson Cedraz

Sócio

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.



**Versões do relatório**

Versão	Data	Comentários
Vs.01	15/08/2023	Relatório trimestral de apuração do desempenho.

# Sumário

- 1. Sumário Executivo.....5**
  - 1.1. Indicadores de Desempenho ..... 7
- 2. Apuração dos Indicadores de Desempenho .....12**
  - 2.1. Resultado dos Indicadores de Desempenho ..... 13
  - 2.2. Indicadores Operacionais..... 15
    - 2.2.1.Nível de Atendimento ao Usuário..... 15
    - 2.2.2.Nível de Atendimento aos Clubes ..... 23
    - 2.2.3.Conservação e Manutenção da Arena ..... 33
    - 2.2.4.Intervenções Estruturais ..... 79
    - 2.2.5.Utilização de Arena Multiuso ..... 85
  - 2.3. Indicadores Financeiros ..... 90
    - 2.3.1.Estrutura de Capital ..... 90
    - 2.3.2.Liquidez Corrente ..... 92
    - 2.3.3.Demonstrações Financeiras ..... 94
    - 2.3.4.Custo x Receita Líquida ..... 96
    - 2.3.5.Projeções Financeiras ..... 98
- 3. Anexos .....101**

## **1. Sumário Executivo**

O Contrato de Concessão da PPP Arena Fonte Nova, firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações - FNP e o Governo do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Em 10 de maio de 2019 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte) assinou contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) para atuação como Verificador Independente no contrato de Concessão 02/2010 Concessão Administrativa para Reconstrução e Operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova") para apuração dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo IV do Contrato de Concessão.

O Verificador Independente tem como papel atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária.

Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, a Deloitte Consultores não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Nota de Atenção**

Desde o dia 11/03/2020 foi decretado estado de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS em decorrência da Covid-19, amplamente conhecida como doença causada pelo novo Corona vírus.

Como medidas preventivas à fim de evitar a proliferação do vírus, diversas normas foram protocoladas nas esferas Federais e Municipais que impediam a realização de partidas esportivas com a presença de público e quaisquer eventos que promovam aglomerações, ficando a Concessionária impedida de executar suas obrigações contratuais conforme no disposto no Contrato de Concessão 02/2010 desde o dia 17/03/2020.

As partidas de futebol foram retomadas no país no dia 22/07/2020, entretanto, pelo fato da Arena Fonte Nova haver cedido seu espaço por meio de acordo celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) para instalação de um Hospital de Campanha para combate do Covid-19, as partidas foram retomadas no estádio Roberto Santos (Pituaçu).

As partidas retornaram a ocorrer na Arena Fonte Nova a partir do dia 05/11/2020, em jogo ocorrido pela Copa Sul-Americana, envolvendo uma série de limitações ao estádio. As partidas ocorrem sem a presença de público, com staff de operação e dos clubes reduzidos, sendo utilizado apenas um setor da Arena para acomodação de profissionais autorizados.

Em 25 de fevereiro de 2021, quando foi sediada a última partida na Arena Fonte Nova, o Hospital de Campanha, fruto do acordo previamente celebrado entre Arena e Secretaria



de Saúde do Estado (SESAB), foi reaberto, em meio a uma nova alta de casos de Corona vírus.

Diante desta situação, a Arena Fonte Nova, através do Ofício FNP-014/2021 informou ao Verificador Independente, a transferência de todos os jogos programados para o período que o Hospital de Campanha permaneça na Arena, para o Estádio Roberto Santos (Pituaçu).

Esta situação permaneceu até o dia 14 de setembro de 2021, quando através do ofício FNP – 062/2021 (Anexo X), o Verificador Independente foi comunicado pela Concessionária sobre a interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, tendo sua primeira partida retornando a ocorrer no referido estádio no dia 18 de setembro de 2021.

A partir do mês de outubro/21, as partidas foram retomadas com a presença de público ao estádio; conforme DECRETO Nº 34.567 (Anexo XI) de 09 de outubro de 2021 (30% da capacidade, posteriormente ampliada para 50% e 70%, até o mês de dezembro de 2021). Esta situação foi interrompida durante o mês de Janeiro de 2022, onde o público foi reduzido de acesso consequência da variante da COVID-19 Ômicron, porém retomado em Fevereiro de 2022 e se mantendo até o fim do referido trimestre.

Tendo em vista o exposto acima, não houve incidência de indicador considerado como “Limitação de Escopo”, com isto, os indicadores previstos no Anexo IV do Contrato de Concessão nº 02/2010 (“Quadro de Indicadores de Desempenho” ou “QID”), retornaram a serem aferidos conforme o método de avaliação descrito no Contrato de Concessão, não sendo necessária aplicação de redistribuição dos pesos.

## **Nota de Atenção 2**

No dia 06 de outubro de 2022, o Verificador Independente recebeu o Ofício nº 053/2022-DG/SETRE (Anexo XIV), acerca de questionamentos nos parâmetros utilizados para medir a conformidade e a Nota de Desempenho do Indicador Financeiro Estrutura de Capital.

O resultado do indicador possui atribuição binária (atende/não atende) em conceito, através da fórmula definida no QID “(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Passivo Total”. Entretanto, o Contrato de Concessão e respectivos anexos não estabelecem os parâmetros para o enquadramento da classificação de pontuação.

O critério de cumprimento utilizado pelo Verificador Independente foi mantido conforme utilizado pelo antigo Verificador Independente e já validados com Poder Concedente e Concessionário, considerando o resultado do indicado superior ou igual 0,5 classificado como “atende”, conforme abaixo:

- $(\geq 0,5)$  – 10 pontos (atende);
- $(< 0,5)$  – 0 pontos (não atende).

Após reavaliação, este Verificador Independente entende que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência está invertido. A apuração do Grau de Cumprimento correta do indicador deveria ser:

- $(\leq 0,5)$  – 10 pontos (atende);
- $(> 0,5)$  – 0 pontos (não atende).

Dito isto, o Verificador Independente entendeu que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência estava invertido e realizou o ajuste para considerar como “atende” o resultado inferior ou igual a 0,5.

Posteriormente, no dia 12 de dezembro de 2022, o Verificador Independente recebeu o Ofício nº 059/2022-DG/SETRE (Anexo XV), acerca da Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores QID com o retorno da SETRE quanto a alteração no parâmetro de apuração do Indicador Financeiro Estrutura de Capital. A Secretaria emitiu o parecer concordando com a alteração do parâmetro e solicitando a alteração do parâmetro de apuração do Indicador Financeiro Liquidez Corrente.

Para o Indicador Financeiro Liquidez Corrente, a Secretaria optou pelo ajuste do resultado de referência de "1" para "2". Atualmente, é considerando como "atende" o resultado igual ou superior a 1,0, conforme abaixo:

- ( $\geq 1,0$ ) – 10 pontos (atende);
- ( $< 1,0$ ) – 0 pontos (não atende).

A solicitação da SETRE é considerar como "atende" apenas o resultado igual ou superior a 2, conforme demonstrado abaixo:

- ( $\geq 2,0$ ) – 10 pontos (atende);
- ( $< 2,0$ ) – 0 pontos (não atende).

Conforme reunião ocorrida no dia 01/fev/2023, com a presença da SETRE, Concessionário e Verificador Independente, vide ata (Anexo XVI), foi decidido preliminarmente que o relatório do 4º trimestre de 2022 deverá ser reemitido considerando os seguintes parâmetros, enquanto da realização de um estudo pela Fonte Nova e respectiva validação do Poder Concedente:

- **Estrutura de capital:** ( $\leq 0,5$ ) – 10 pontos (atende);
- **Liquidez Corrente:** ( $\geq 1,0$ ) – 10 pontos (atende).

### 1.1. Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no Anexo IV – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) do Contrato de Concessão, a Concessionária será avaliada pelo desempenho gerencial e operacional, que será realizado através da apuração e cálculo trimestral de um conjunto de indicadores, os quais impactarão na remuneração da Concessionária quando os níveis operacionais e financeiros não estiverem adequados.

A seguir apresentamos os parâmetros de medição dos indicadores de desempenho para os quesitos operacionais e financeiros e sua ponderação no total dos indicadores, conforme definido no Contrato de Concessão:

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
<b>1 - Nível de Atendimento ao Usuário (20%)</b>			<b>14,00</b>
Satisfação com Atendimento a Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária	Ruim ( $\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ( $\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do Nível médio de Conforto das Instalações da Arena	Ruim ( $\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos	2,80

Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

<b>Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)</b>			
<b>Quesitos Operacionais (70%)</b>			
<b>Quesitos</b>	<b>Meta/Objetivo</b>	<b>Pontuação</b>	<b>Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)</b>
		Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	
Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com organização e apoio de pessoal	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
<b>2 - Nível de Atendimento aos Clubes (10%)</b>			<b>7,00</b>
Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Instalações de Apoio	Verificar estado de conservação e (cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos, etc.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
<b>3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)</b>			<b>21,00</b>
Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena	Ruim (≤60% positivo) - 0 pontos Regular (60-70% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥70% positivo) - 20 pontos	1,75
Instalações Hidráulico-Sanitárias	Verificação das Instalações Hidráulico-Sanitárias da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Combate à Incêndio	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Campo	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Sinalização	Verificar a existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75



Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
Limpeza e Conservação	Verificar estado geral de limpeza e conservação do complexo	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)			14,00
Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
5 - Utilização Arena Multiuso (20%)			14,00
Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Shows e Espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	0 - 0 pontos 1 - 10 pontos ≥2 - 20 pontos	7,00
Total Indicadores Operacionais			70,00

<b>Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)</b>			
<b>Quesitos Financeiros (30%)</b>			
<b>Quesitos</b>	<b>Meta/Objetivo</b>	<b>Pontuação</b>	<b>Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)</b>
1 - Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. A Concessionária deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária, ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita e fazer um estudo comparando a Concessionária a outras empresas do setor. Também busca assegurar a situação econômica da Concessionária.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
5 - Projeções Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da Concessão, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
<b>Total Indicadores Financeiros</b>			<b>30,00</b>
<b>Total Indicadores de Desempenho (Índice de Desempenho)</b>			<b>100,00</b>

A partir dos resultados apurados para cada indicador obtém-se a pontuação que corresponde à nota aferida segundo o conjunto de parâmetros de medição operacional e financeira do serviço.

A remuneração da Concessionária será realizada por meio da Contraprestação Mensal Base, à qual é composta de uma parcela fixa e uma parcela variável. A parcela variável poderá sofrer abatimentos considerando a Nota de Desempenho da Concessionária (NQID) aferida, a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida de acordo

com o quadro de pontuação previsto na cláusula sexta – Contraprestação Pública do contrato de Concessão.

Valor de remuneração variável relacionada aos Indicadores de Desempenho		
Pontuação	(NQID)	Percentual abatido da parcela variável
Acima de 80 pontos	100	0%
Entre 70 e 79 pontos	90	10%
Entre 50 e 69 pontos	70	20%
Entre 40 e 49 pontos	60	40%
Abaixo de 39 pontos	50	60%



## 2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme disposto no Contrato de Concessão administrativa, o Verificador Independente deverá aferir a performance dos serviços prestados pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP. Assim, para os eventos não esportivos realizados na Arena que dispõem apenas de contrato de locação do espaço, isto é, não há envolvimento de prestação de serviços pela FNP, não são aplicáveis à apuração de desempenho.

Para aferição da performance dos serviços prestados pela Fonte Nova, o Verificador Independente realizará, no mínimo, uma vez ao mês, inspeções in loco na Arena Fonte Nova.

No 2º trimestre de 2023, período de abril, maio e junho, foram realizados um total de 20 eventos sendo: 09 eventos esportivos e 11 shows/espetáculos, detalhados a seguir:

EVENTOS ESPORTIVOS – ARENA FONTE NOVA				
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação	Inspeção Física
1	02/04/2023	Bahia x Jacuipense	✓	✗
2	24/04/2023	Bahia x Botafogo	✓	✓
3	27/04/2023	Bahia x Volta Redonda	✓	✓
4	07/05/2023	Bahia x Coritiba	✓	✓
5	13/05/2023	Bahia x Flamengo	✓	✓
6	20/05/2023	Bahia x Goiás	✓	✗
7	31/05/2023	Bahia x Santos	✓	✗
8	09/06/2023	Bahia x Cruzeiro	✓	✗
9	21/06/2023	Bahia x Palmeiras	✓	✓

✗ Inspeção não realizada. Escopo do contrato contempla o mínimo de 1 visita por mês.

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA				
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Inspeção Física	Inspeção Física
1	15/04/2023	Campeonato brasileiro de LOL	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
2	16/04/2023	Samba e Sôfrendia	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
3	23/04/2023	Bispo Bruno Leonardo	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
4	29/04/2023	Assembleia Geral ECB	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
5	04/05/2023	Coletiva de Imprensa Bahia/ Grupo City	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
6	09/05/2023	Concurso Fuzileiros - Marinha	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
7	11/05/2023	Plenárias Estaduais do PPA Participativo	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
8	15/05/2023	Entrega dos óculos - Feira da Mulher	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
9	17/05/2023	Aniversário Infantil	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
10	27/05/2023	Titãs Encontro	Não aplicável <sup>1</sup>	✗
11	05/06 a 07/06	11ª Conferência estadual de saúde	Não aplicável <sup>1</sup>	✗

<sup>1</sup>Eventos realizados sob contrato de locação, sem que haja prestação de serviços pela Arena Fonte Nova.

<sup>2</sup> FNP foi sócia do evento e participou da produção com os parceiros.

**2.1.Resultado dos Indicadores de Desempenho**

A seguir apresentamos os resultados relativos ao 2º trimestre de 2023 (abril, maio e junho):

QUESITOS OPERACIONAIS - 2º trimestre (70%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
<b>1. Nível Atendimento ao Usuário (20%)</b>	<b>100</b>	<b>14,00</b>	<b>100</b>	<b>14,00</b>
1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80	20	2,80
1.2 Satisfação com conforto das instalações	20	2,80	20	2,80
1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80	20	2,80
1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80	20	2,80
1.5 Satisfação com sensação de segurança	20	2,80	20	2,80
<b>2 - Nível Atendimento aos Clubes (10%)</b>	<b>30</b>	<b>7,00</b>	<b>30</b>	<b>7,00</b>
2.1 - Gramado	10	2,33	10	2,33
2.2 - Vestiários	10	2,33	10	2,33
2.3 - Instalações de Apoio	10	2,33	10	2,33
<b>3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)</b>	<b>240</b>	<b>21,00</b>	<b>240</b>	<b>21,00</b>
3.1 - Instalações Elétricas	20	1,75	20	1,75
3.2 - Instalações Hidráulico-Sanitárias	20	1,75	20	1,75
3.3 - Drenagem Pluvial	20	1,75	20	1,75
3.4 - Vias de acesso interno	20	1,75	20	1,75
3.5 - Estruturas Físicas	20	1,75	20	1,75
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75	20	1,75
3.7 - Equipamentos de Campo	20	1,75	20	1,75
3.8 - Estacionamento	20	1,75	20	1,75
3.9 - Sinalização	20	1,75	20	1,75
3.10 - Equipamentos de Segurança	20	1,75	20	1,75
3.11 - Limpeza e Conservação	20	1,75	20	1,75
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75	20	1,75
<b>4 - Intervenções Estruturais (20%)</b>	<b>20</b>	<b>14,00</b>	<b>20</b>	<b>14,00</b>
4.1 - Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00	10	7,00
4.2 - Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	10	7,00	10	7,00
<b>5 - Utilização de Arena Multiuso (20%)</b>	<b>30</b>	<b>14,00</b>	<b>30</b>	<b>14,00</b>
5.1 - Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10	7,00	10	7,00
5.2 - Shows e Espetáculos não-esportivos	20	7,00	20	7,00
<b>TOTAL INDICADORES OPERACIONAIS</b>	<b>420</b>	<b>70,00</b>	<b>420</b>	<b>70,00</b>

QUESITOS FINANCEIROS - 2º trimestre (30%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
<b>Quesitos Financeiros (30%)</b>	<b>50</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>24,00</b>
1 - Estrutura de Capital	10	6,00	10	6,00
2 - Liquidez Corrente	10	6,00	10	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	10	6,00	10	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	10	6,00	10	6,00
5 - Projeções Financeiras	10	6,00	10	6,00
<b>TOTAL INDICADORES FINANCEIROS</b>	<b>50</b>	<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>30</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>

---

*O resultado relativo ao 2º trimestre de 2023 corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" e pelos "Aspectos Adicionais" citados nos pontos a seguir, na seguinte pontuação e nota de desempenho:*

- Pontuação: **100,00***
  - Nota de Desempenho (NQID): **100***
  - Percentual abatido da parcela variável: **0%***
-



## 2.2. Indicadores Operacionais

### 2.2.1. Nível de Atendimento ao Usuário

O indicador **1 – Nível de Atendimento ao Usuário**, mede o nível de satisfação do usuário com os serviços prestados pela Arena Fonte Nova. Para fins de cumprimento do indicador o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído em função do grau de satisfação dos consumidores, sendo observada a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador			
Pontuação	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% - 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Péssimo/Ruim	0 pontos	0%

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1.1	Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80
1.2	Satisfação com conforto das instalações	20	2,80
1.3	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80
1.4	Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80
1.5	Satisfação com sensação de segurança	20	2,80
Pontuação máxima			14,00

### Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, o nível de satisfação dos clientes é mensurado a partir das pesquisas de satisfação realizada pela SPE, as quais são formalizadas através do fornecedor Potencial Pesquisa e Informação contratado pela Fonte Nova Participações. A pesquisa é aplicável exclusivamente para usuários que utilizaram os serviços da Arena na realização dos eventos esportivos.

De acordo com as definições estabelecidas pela Concessionária, uma vez que o contrato de concessão não estabelece os critérios mínimos de aferição, as pesquisas de satisfação serão aplicadas considerando uma amostra de 300 (trezentos) usuários por trimestre, conforme amostra definida pela Concessionária, e realizadas a partir da aplicação de questionário específico (Anexo I) utilizando-se de instrumento digital (*tablet*) e link para respostas, de avaliação.

Escopo da Pesquisa de Satisfação desenvolvida pela Contratada:

#	Assunto	
01	Frequência do usuário à Arena Fonte Nova	
02	Grau de satisfação geral com a Arena Fonte Nova	
03	Conforto das Instalações	Assentos
		Locais para alimentação (Bares)
		Banheiros
04	Higiene e limpeza das instalações	Higiene e limpeza dos banheiros
		Higiene e limpeza dos assentos/cadeiras
05	Organização e apoio do pessoal	
06	Segurança dentro da Arena Fonte Nova	
07	Local de compra do ingresso	
08	Compra Antecipada do Ingresso	
09	Atendimento da bilheteria	
10	Compra de ingresso em canal diferente da bilheteria	
11	Gênero	
12	Idade	
13	Grau de instrução	
14	Renda mensal familiar	
15	Nome	
15	Momento da entrevista	
17	Setor onde foi realizada a entrevista	

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto a satisfação dos usuários da Arena. Ressaltamos que o Verificador Independente não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados apresentados na pesquisa.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Resultado do Indicador**

As pesquisas aplicadas pela Potencial Pesquisa e Informação possuem as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e não quis responder (NQR).

Conforme documentação apresentada no trimestre de apuração foram aplicadas **331** pesquisas com usuários que compareceram durante os eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova, nos meses de abril, maio e junho. Os seguintes resultados foram obtidos:

**Sub-indicador 1.1 | Satisfação com Atendimento a Bilheteria**

O **sub-indicador 1.1 – Satisfação com Atendimento a Bilheteria** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.1 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% de respostas positivas) = 0 Pontos Regular (de 70-80% de respostas positivas) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% de respostas positivas) = 20 Pontos

No período de apuração verificamos que apenas **24** usuários, que participaram da pesquisa, adquiriram seus ingressos por meio de atendimento da bilheteria local na Arena Fonte Nova. Os demais consumidores que participaram da pesquisa (**331**) adquiriram seus ingressos através de programas de sócios, lojas, cambistas ou pela internet/site da Arena.

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.1 Pesquisa de Satisfação - Atendimento Bilheteria							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
ABRIL	7	0,00%	14,29%	28,57%	28,57%	28,57%	0,00%
MAIO	14	0,00%	14,29%	14,29%	7,14%	64,29%	0,00%
JUNHO	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>Média Ponderada</b>	<b>24</b>	<b>0,0%</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,8%</b>	<b>5,9%</b>	<b>70,6%</b>	<b>0,0%</b>

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 11,80% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 88,20% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 0,00% das respostas não foram conclusivas

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 88,30% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

**Sub-indicador 1.2 | Satisfação com conforto das instalações**

O **sub-indicador 1.2 – Satisfação com conforto das instalações** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar o nível de conforto das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.2 – Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do nível de conforto das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.2 Pesquisa de Satisfação - Conforto das Instalações							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
<b>ABRIL</b>	<b>102</b>	<b>3,59%</b>	<b>4,90%</b>	<b>29,74%</b>	<b>55,56%</b>	<b>5,56%</b>	<b>0,65%</b>
Conforto – Assentos	102	2,94%	3,92%	31,37%	54,90%	6,86%	0,00%
Conforto – Locais para Alimentação	102	4,90%	5,88%	33,33%	49,02%	6,86%	0,00%
Conforto - Banheiros	102	2,94%	4,90%	24,51%	62,75%	2,94%	1,96%
<b>MAIO</b>	<b>158</b>	<b>1,69%</b>	<b>2,95%</b>	<b>28,06%</b>	<b>53,38%</b>	<b>13,50%</b>	<b>0,42%</b>
Conforto – Assentos	158	1,27%	4,43%	29,75%	51,90%	12,66%	0,00%
Conforto – Locais para Alimentação	158	1,90%	2,53%	37,34%	44,94%	13,29%	0,00%
Conforto - Banheiros	158	1,90%	1,90%	17,09%	63,29%	14,56%	1,27%
<b>JUNHO</b>	<b>71</b>	<b>3,29%</b>	<b>2,82%</b>	<b>24,88%</b>	<b>59,62%</b>	<b>9,39%</b>	<b>0,00%</b>
Conforto - Assentos	71	0,00%	2,82%	35,21%	50,70%	11,27%	0,00%
Conforto - Locais par Alimentação	71	2,82%	2,82%	23,94%	63,38%	7,04%	0,00%
Conforto - Banheiros	71	7,04%	2,82%	15,49%	64,79%	9,86%	0,00%
<b>Média Ponderada</b>	<b>110</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,52%</b>	<b>27,90%</b>	<b>55,39%</b>	<b>10,17%</b>	<b>0,40%</b>
<b>Consolidado</b>	331	6,14%		<b>93,45%</b>			0,40%
<b>Escala de cumprimento</b>		<b>Bom/Ótimo (&gt;80% positivo)</b>			<b>93,45%</b>		<b>20 Pontos</b>

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 6,14% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços.

- 93,46% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços.
- 0,40% das respostas não foram conclusivas.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 93,45% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

**Sub-indicador 1.3 | Satisfação com higiene e limpeza das instalações**

O **sub-indicador 1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.3 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Higiene e Limpeza das Instalações							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					NQR
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	
<b>ABRIL</b>	<b>102</b>	<b>3,43%</b>	<b>4,90%</b>	<b>20,59%</b>	<b>62,75%</b>	<b>7,35%</b>	<b>0,98%</b>
Higiene - Banheiros	102	4,90%	2,94%	26,47%	58,82%	4,90%	1,96%
Higiene - Assentos	102	1,96%	6,86%	14,71%	66,67%	9,80%	0,00%
<b>MAIO</b>	<b>158</b>	<b>0,95%</b>	<b>2,85%</b>	<b>12,97%</b>	<b>72,47%</b>	<b>10,76%</b>	<b>0,00%</b>
Higiene - Banheiros	158	1,90%	3,80%	13,29%	70,25%	10,76%	0,00%
Higiene - Assentos	158	0,00%	1,90%	12,66%	74,68%	10,76%	0,00%
<b>JUNHO</b>	<b>71</b>	<b>3,52%</b>	<b>2,82%</b>	<b>19,01%</b>	<b>67,61%</b>	<b>7,04%</b>	<b>0,00%</b>
Higiene - Banheiros	71	7,04%	4,23%	16,90%	66,20%	5,63%	0,00%
Higiene - Assentos	71	0,00%	1,41%	21,13%	69,01%	8,45%	0,00%
<b>Média Ponderada</b>	<b>115</b>	<b>2,27%</b>	<b>3,47%</b>	<b>16,62%</b>	<b>68,43%</b>	<b>8,91%</b>	<b>0,30%</b>
<b>Consolidado</b>	331	5,74%		<b>93,96%</b>			0,30%
<b>Escala de cumprimento</b>		<b>Bom/Ótimo (&gt;80% positivo)</b>			<b>93,96%</b>		<b>20 Pontos</b>

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 5,74% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços.
- 93,96% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços.
- 0,30% das respostas não foram conclusivas.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 93,96% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

**Sub-indicador 1.4 | Satisfação com organização e apoio de pessoal**

O **sub-indicador 1.4 – Satisfação com organização e apoio de pessoal** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.4 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.4 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Organização e Apoio de Pessoal							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					NQR
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	
ABRIL	102	1,96%	1,96%	15,69%	63,73%	15,69%	0,98%
MAIO	158	0,00%	0,00%	12,03%	66,46%	21,52%	0,00%
JUNHO	71	1,41%	0,00%	11,27%	74,65%	12,68%	0,00%
<b>Média Ponderada</b>	114,5	0,91%	0,60%	12,99%	67,37%	17,82%	0,30%
<b>Consolidado</b>	331	1,51%		98,19%			0,30%
<b>Escala de cumprimento</b>		<b>Bom/Ótimo (&gt;80% positivo)</b>			<b>98,19%</b>		<b>20 Pontos</b>

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 1,51% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços.
- 98,19% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços.
- 0,30% das respostas não foram conclusivas.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 98,19% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

**Sub-indicador 1.5 | Satisfação com sensação de segurança**

O **sub-indicador 1.5 – Satisfação com sensação de segurança** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.5 – Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.5 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Sensação de Segurança dentro da arena							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					NQR
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	
ABRIL	102	3,92%	3,92%	14,71%	65,69%	8,82%	2,94%
MAIO	158	0,00%	2,53%	12,03%	72,78%	12,03%	0,63%
JUNHO	71	0,00%	4,23%	8,45%	78,87%	8,45%	0,00%
<b>Média Ponderada</b>	114,5	1,21%	3,32%	12,08%	71,90%	10,27%	1,21%
<b>Consolidado</b>	331	4,53%		94,26%			1,21%
<b>Escala de cumprimento</b>		<b>Bom/Ótimo (&gt;80% positivo)</b>		<b>94,26%</b>			<b>20 Pontos</b>

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 4,53% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços.
- 94,26% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços.
- 1,21% das respostas não foram conclusivas.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 94,26% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

A seguir, apresentamos a tabela resumo do indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador 1				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub-indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 1.1</b>   Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20 pontos	87,50%	2,80	2,80
<b>Sub-indicador 1.2</b>   Satisfação com conforto das instalações	20 pontos	93,45%	2,80	2,80
<b>Sub-indicador 1.3</b>   Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20 pontos	93,96%	2,80	2,80
<b>Sub-indicador 1.4</b>   Satisfação com organização e apoio de pessoal	20 pontos	98,19%	2,80	2,80
<b>Sub-indicador 1.5</b>   Satisfação com sensação de segurança	20 pontos	94,26%	2,80	2,80
<b>Total final</b>	-	-	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

**Conclusão:**

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 1, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado deste indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **14,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.



### 2.2.2. Nível de Atendimento aos Clubes

O indicador **2 – Nível de Atendimento aos Clubes**, mede a qualidade no serviço prestado pela Fonte Nova Participações quanto a disponibilização de itens que impactam diretamente na execução das atividades dos Clubes esportivos que realizam seus jogos na Arena Fonte Nova, tais como: Gramado, Vestiários e Instalações de Apoio.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 7 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
2.1	Gramado	10	2,33
2.2	Vestiário	10	2,33
2.3	Instalações de Apoio	10	2,33
Pontuação máxima			7,00

#### Sub-indicador 2.1 | Gramado

O **sub-indicador 2.1 - Gramado** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo como recomendado pela firma responsável especializada.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.1 - Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Mensal	Qualidade	Auditoria Técnica SPE	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

#### Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na auditoria técnica da SPE.

A manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova são realizadas através da empresa especializada a Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma com atividades que serão realizadas e relatório detalhando todas as atividades realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Poda/corte da grama	Pulverização foliar	Trocas de grama	Adubação
Acabamento de beiral	Descompactação	Irrigação	Plantios de gramado
Top Dressing	Correção de buracos	Leitura de umidade do solo	Controle de pragas

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a existência do Laudo técnico emitido por empresa terceira especializada, garantindo o perfeito estado de conservação do gramado.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação, manutenção e tratamento do gramado. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Corte da Grama
02	Irrigação
03	Adubação
04	Top Dressing (nivelamento)
05	Replântio

#	Assunto
06	Corte Vertical
07	Iluminação artificial
08	Atividades pré e pós jogo.

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

#### **Comentários da Concessionária:**

**Abril:** Nesse mês o gramado foi coberto duas vezes em virtude dos eventos realizados nos dias 16/04 e 23/04. Utilização das SGL's no gramado lado norte.

**Maior:** Realizado procedimento "*Overseeding*", aplicação da sementeira de inverno no gramado, em função do período de sombreamento no setor norte. Realizado evento no dia 27/05 com a utilização do gramado, no qual foi coberto com o piso "*easy floor*". Utilização das SGL's no gramado lado norte.

**Junho:** Realização pontual da sementeira de inverno. Utilização das SGL's no gramado lado norte.

#### **Apuração do Indicador**

Para fins de cumprimento do indicador foi analisado o documento emitido, pela GreenLeaf em relação a realização da manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova:

- Laudo Técnico do gramado da Arena Fonte Nova.

Adicionalmente, verificamos que foi iniciado na Arena Fonte Nova o processo para emissão da Certificação do Programa de Gramados da CBF, que certifica os seguintes aspectos:

- Certificado do campo de jogo;
- Avaliação de qualidade do gramado;
- Levantamento luminotécnico.

A certificação considera os padrões estabelecidos pelo Programa Gramados CBF 2022, cujo objetivo é a padronização dos gramados nos Estádios do Campeonato Brasileiro, e o documento é válido para o período de um ano. De acordo com a Concessionária, por decisão operacional da diretoria da CBF no ano passado não houve a entrega dos relatórios da temporada 2021. Até o presente momento, a FNP não foi acionada pela CBF quanto ao Programa Gramados 2023 (Anexo XII).

Com base nos documentos emitidos pela RS Engenharia foi constatada a existência do Laudo Técnico mensal (Anexo II), datado de 19 de abril de 2023, 28 de maio de 2023 e 28 de junho de 2023, o qual atesta o gramado da Arena Fonte Nova pela conservação, atendimento aos requisitos e padrões da FIFA, e quanto pela performance de qualidade envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência. Os Laudos técnicos emitidos, encontram-se disponíveis na íntegra no Repositório Online da Deloitte (DELOITTE CONNECT).

### **Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

**Sub-indicador 2.2 | Vestiários**

O **sub-indicador 2.2 - Vestiários** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações dos vestiários.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.2 - Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações dos vestiários.	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Iluminação** – Todas as lâmpadas do ambiente estão funcionando adequadamente;
- **Climatização** – O ambiente possui climatização e o mesmo se encontra funcionando adequadamente;
- **Móveis e utensílios** – Os móveis e utensílios se encontram em perfeito estado de conservação;
- **Estrutura de chuveiro, descargas, pias e banheiras** - Todos os itens se encontram funcionando e em perfeito estado de conservação;
- **Sala de massagem e sala de aquecimento**– Todos os itens que compõem a sala de massagem se encontram em funcionamento e em perfeito estado de conservação;
- **Pisos e revestimentos** – Verificação da integridade das instalações, sendo observado o estado de conservação.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Iluminação do vestiário
02	Climatização
03	Armários
04	Banheira de hidromassagem
05	Pisos e revestimentos
06	Rouparia
07	Sala de massagem
08	Sala de aquecimento

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

#### **Comentários da Concessionária:**

- **Abril:** Sem comentários da Concessionária.
- **Maio:** "Realizado reparo na sala de aquecimento com a grama sintética".
- **Junho:** Sem comentários da Concessionária.

**Apuração do Indicador<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup>As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vestiários					
#	Item	Abril	Maio	Junho	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Iluminação	✓	✓	✓	✓
2	Climatização	✓	✓	✓	✓
3	Integridade dos Armários	✓	✓	✓	✓
4	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓	✓
5	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓	✓
6	Funcionamento das pias	✓	✓	✓	✓
7	Estrutura da sala de massagem	✓	✓	✓	✓
8	Funcionamento das Banheiras	✓	✓	✓	✓
9	Sala de Aquecimento	✓	✓	✓	✓
10	Integridade dos Pisos e Revestimentos	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Pontuação total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

**Sub-indicador 2.3 | Instalações de Apoio**

O **sub-indicador 2.3 – Instalações de Apoio** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.).

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.3 - Instalações de apoio	Verificar estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.)	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Sala do Técnico** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos e todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- **Sala da Arbitragem** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos, com todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- **Sala de Imprensa/Conferência** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, limpo e com iluminação e climatização funcionando adequadamente.
- **Túnel de acesso ao gramado** – ambiente encontra-se limpo, sem obstruções.
- **Carro Maca** – carro maca deve estar disponível para utilização durante a partida e encontra-se em perfeito estado de conservação.
- **Banco Reserva** – os bancos de reserva se encontram em perfeito estado de conservação.
- **Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários** – vaga destinada aos ônibus dos clubes deve estar desobstruída garantindo acesso aos vestiários.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de



indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Carro maca
02	Estacionamento de ônibus
03	Túnel de acesso ao campo
04	Sala do treinador
05	Sala do clube
06	Banco de suplentes
07	Sala de conferência de imprensa
08	Cronometria

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

#### **Comentários da concessionária:**

- **Abril:** Sem comentários da Concessionária.
- **Maio:** Sem comentários da Concessionária.
- **Junho:** Sem comentários da Concessionária.

### **Apuração do Indicador<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup>As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações de Apoio					
#	Item	Abril	Maio	Junho	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Sala do Técnico	✓	✓	✓	✓
2	Sala de Arbitragem	✓	✓	✓	✓

Itens Vistoriados – Instalações de Apoio					
#	Item	Abril	Maio	Junho	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
3	Sala de Imprensa/Conferência	✓	✓	✓	✓
4	Túnel de acesso ao gramado	✓	✓	✓	✓
5	Carro Maca	✓	✓	✓	✓
6	Banco Reserva	✓	✓	✓	✓
7	Banco de Apoio	✓	✓	✓	✓
8	Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 2.1</b>   Gramado	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
<b>Sub-indicador 2.2</b>   Vestiários	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
<b>Sub-indicador 2.3</b>   Instalações de Apoio	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
<b>Total final</b>	-	-	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>

**Conclusão:**

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 7 pontos para o Indicador 2, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de **7,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

### 2.2.3. Conservação e Manutenção da Arena

O indicador **3 - Conservação e Manutenção da Arena**, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados à manutenção, limpeza e segurança da Arena Fonte Nova para realização de eventos esportivos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, para a totalidade dos indicadores, a 21 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	
		Pontuação Indicador	Valor do indicador
<b>3.1</b>	Instalações Elétricas	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.2</b>	Instalações Hidráulico-Sanitárias	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.3</b>	Drenagem Pluvial	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.4</b>	Vias de Acesso Interno	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.5</b>	Estruturas Físicas	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.6</b>	Equipamentos de Combate à Incêndio	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.7</b>	Equipamentos de Campo	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.8</b>	Estacionamento	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.9</b>	Sinalização	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.10</b>	Equipamentos de Segurança	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.11</b>	Limpeza e Conservação	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>3.12</b>	Equipamentos de Suporte Médico	<b>20</b>	<b>1,75</b>
<b>Pontuação máxima</b>			<b>21,00</b>

#### Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétricas

O **sub-indicador 3.1 – Instalações Elétricas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações elétricas da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.1 - Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 3.1</b>			
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Escala</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>≥ 70% positivo</b>	<b>Bom/Ótimo</b>	<b>20 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>De 60% 70% positivo</b>	<b>Regular</b>	<b>10 pontos</b>	<b>50%</b>
<b>≤ 60% positivo</b>	<b>Ruim</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).
- Iluminação – Verificação da iluminação em perfeito estado em todos os ambientes da Arena no momento da inspeção física;
- Medida de contingência – Existência de plano de contingência (geradores).

#### **Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção**

Na implantação do sistema, os equipamentos, com base no grau de importância, foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspecção Física	Plano de Manutenção <sup>1 2</sup>
>= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção de manutenção superior/igual a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 60% 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 60% e 69,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 60% e 69,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção entre 60% e 69,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 60% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 60% do previsto, em relação a amostra selecionada

<sup>1</sup>O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

<sup>2</sup>Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

### Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações elétricas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 06 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

**Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Iluminação da Arena (arquibancada e gramado)
02	Iluminação interna dos ambientes
03	Iluminação monumental
04	Alimentação elétrica (circuitos de tomadas)
05	Subestações
06	Sistemas autônomos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 04 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

**Comentários da concessionária:**

**Abril:** Sem comentários da Concessionária.

**Maio:** Ações com a iluminação monumental neste mês: 14/05 - Cor roxa em homenagem ao dia nacional da adoção. 15/05 a 20/05 - Vermelho e azul em homenagem ao aniversário da Bandnews FM. 21/05 a 31/05 - Cor roxa em homenagem ao dia nacional da adoção.

**Junho:** No dia 06/06 a iluminação monumental foi ligada na cor lilás em homenagem ao teste do pezinho, Junho lilás campanha.

**Apuração do Indicador****Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:**

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo total de **11** ordens de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;

(c) Data de execução da manutenção programada.

3.1 Instalações Elétricas				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
159 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Elevadores	✓	✓	28/04/2023	✓
163 / 23 Inspeção /Teste dos Telões Norte/Sul	✓	✓	28/04/2023	✓
167 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Motor Gerador	✓	✓	28/04/2023	✓
201 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Elevadores	✓	✓	25/05/2023	✓
203 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Motor Gerador	✓	✓	25/05/2023	✓
206 / 23 Verificação do estado da bateria da Iluminação	✓	✓	06/06/2023	✓
208 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção SGL MU-360/50	✓	✓	25/05/2023	✓
210 / 23 Inspeção /Teste dos Telões Norte/Sul	✓	✓	25/05/2023	✓
240 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Elevadores	✓	✓	30/06/2023	✓
242 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção de Motor Gerador	✓	✓	06/06/2023	✓
244 / 23 Inspeção /Teste dos Telões Norte/Sul	✓	✓	06/06/2023	✓
Total de itens verificados				11
Total de itens cumpridos				11
Grau de cumprimento da análise de OS				100,00%

<sup>1</sup>A referida ordem de serviço foi realizada fora do trimestre de referência

Legenda: ✓ - Conforme; ⚠ - Não Aplicável ✖ - Inconforme

**Inspeção Física<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>as imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações Elétricas				
#	Item	2º Trimestre/2023		
		Abril	Maio	Junho
1	Iluminação Monumental	✓	✓	✓
2	Iluminação interna do estádio	✓	✓	✓
3	Iluminação dos acessos	✓	✓	✓
4	Refletores	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.1 Equipamentos elétricos	
Atividade Apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico-Sanitárias**

O **sub-indicador 3.2 – Instalações Hidráulico-Sanitárias** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.2 - Instalações Hidráulico-sanitárias	Verificação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.2			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Banheiros de atendimento ao público – funcionamento das pias e descargas.
- Banheiros das instalações dos vestiários – funcionamento das banheiras de hidromassagem e chuveiros.
- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).



**Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção**

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspeção Física	Plano de Manutenção <sup>1 2</sup>
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

<sup>1</sup> O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

<sup>2</sup> Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

**Considerações do Verificador Independente**

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações hidráulicas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

<b>#</b>	<b>Assunto</b>
01	Sistema de alimentação de água (reservatórios cheios)
02	Sistema de esgotamento sanitário
03	Sistema de recalque dos reservatórios (bombas);
04	Sistema de aquecimento de água - aquecimento por boiler;
05	Sistema de distribuição de água (torneiras, chuveiros e descargas).

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

### **Apuração do Indicador**

#### **Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:**

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM), foi constatado o quantitativo total de **12** ordens de serviço de manutenção hidráulica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;

- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.2 Hidráulica				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais de Rota da Inspeção	Data da execução	Resumo do Trimestre
156 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	28/04/2023	✓
161 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	28/04/2023	✓
162 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	28/04/2023	✓
165 / 23 Manutenção da Central de Água Quente	✓	✓	28/04/2023	✓
166 / 23 Rota de Inspeção das Bombas de Emergência	✓	✓	28/04/2023	✓
198 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	31/05/2023	✓
202 / 23 Rota de Inspeção das Bombas de Emergência	✓	✓	31/05/2023	✓
204 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	31/05/2023	✓
205 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	31/05/2023	✓
207 / 23 Manutenção dos Filtros de Água Pluvial	✓	✓	31/05/2023	✓
241 / 23 Rota de Inspeção das Bombas de Emergência	✓	✓	30/06/2023	✓
243 / 23 Rota de Inspeção de Bombas Centrifugas	✓	✓	30/06/2023	✓
Total de itens verificados				12
Total de itens cumpridos				12
Grau de cumprimento – Análise das OS				100,00%

Legenda: ✓: Conforme

Inspeção Física

Itens Vistoriados – Instalações Hidráulicas				
#	Item	2º Trimestre/2023		
		Abril	Maio	Junho
1	Funcionamento das Pias	✓	✓	✓
2	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓
3	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓
4	Funcionamento das banheiras	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.2 Equipamentos hidráulicos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção física	100,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial**

O **sub-indicador 3.3 – Drenagem Pluvial** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.3 - Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento do sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.3			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

O sistema de drenagem pluvial são tubulações instaladas na parte externa da Arena Fonte Nova (72 tubos) no nível 10 e conforme informações da Concessionária não há programação de manutenções preventivas, sendo realizados os reparos somente quando identificada alguma necessidade pela equipe da Concessionária, sendo adotado pela Concessionária, através da equipe de manutenção, rotinas de limpeza periódica das calhas e verificação visual dos 72 tubos de drenagem a partir da circulação no nível 10.

Considerando a inexistência de documentação ou meios de verificação, com o objetivo de atestar o cumprimento do indicador, a Concessionária contratou empresa de engenharia para checagem e emissão de laudo técnico afim de atestar as condições adequadas de funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador o resultado do laudo emitido pela empresa de

engenharia contratada pela Concessionária, considerando a totalidade dos dutos em adequado funcionamento no período.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Valor do Indicador	Enquadramento Grau de cumprimento	Laudo Técnico
>= 80% positivo	100%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Funcionamento adequado superior/igual a 80% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
De 70% 80% positivo	50%	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Funcionamento adequado superior/igual a 70% e 79,99% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
<= 70% positivo	0%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Funcionamento adequado igual/inferior a 70% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial

### Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do sistema de drenagem pluvial. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações da drenagem pluvial. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.3 Redes de Drenagem Pluvial	
Item	Analisar
Eixo 43	funciona / não funciona
Eixo 34	funciona / não funciona
Eixo 27	funciona / não funciona
Eixo 20	funciona / não funciona
Eixo 17	funciona / não funciona
Eixo 10	funciona / não funciona
Eixo 03	funciona / não funciona
Eixo 68	funciona / não funciona
Eixo 60	funciona / não funciona
Eixo 50	funciona / não funciona

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

**Apuração do Indicador**

Com base nos Laudos técnicos, disponibilizados na íntegra no repositório online (DELOITTE CONNECT), emitidos em 28 de abril de 2023, 26 de maio de 2023 e 28 de junho de 2023 pela empresa RS Engenharia foi atestado que o sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova se encontra em condições adequadas de funcionamento (Anexo VIII).

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno**

O sub-indicador **3.4 – Vias de Acesso Interno** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de limpeza e conservação das vias de acesso interno da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.4 - Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.4			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.)** – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- **Limpeza da Área** – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- **Obstrução dos Assentos dos Espectadores** – limpeza e integridade dos assentos, sem que haja obstruções.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 03 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno	
Item	Analisar
Circulação nível 5	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas
Circulação nível 6	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas
Circulação nível 8	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas



No momento da inspeção são verificadas as vias de acesso interno N5, N6 e N8, para identificar se as mesmas estão desobstruídas e limpas. Para alguns itens não existirá a avaliação “Regular”, somente “Ruim”, “Bom/Ótimo”. Para empates, deverá prevalecer o mais restritivo.

#### **Comentários da concessionária:**

- **Abril:** Sem comentários da Concessionária.
- **Maior:** Sem comentários da Concessionária.
- **Junho:** Sem comentários da Concessionária.

#### **Apuração do Indicador**

##### **Inspeção Física<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vias de Acesso				
#	Item	2º Trimestre/ 2023		
		Abril	Maior	Junho
1	Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.)	✓	✓	✓
2	Limpeza da Área	✓	✓	✓
3	Obstrução dos Assentos dos Espectadores	✓	✓	✓
<b>Total de itens verificados</b>		<b>9</b>		
<b>Total de itens cumpridos</b>		<b>9</b>		
<b>Grau de cumprimento – Inspeção física</b>		<b>100,00%</b>		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.4 Vias de acesso	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

#### **Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

#### **Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas**

O sub-indicador **3.5 – Estruturas Físicas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações físicas da Arena Fonte Nova contemplando o funcionamento do placar, cadeiras e poltronas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.5 - Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.5			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Funcionamento do Telão
- Integridade dos assentos
- Funcionamento das catracas

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se

responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Sistema de sonorização
02	Telões/Placar
03	Catracas de acesso
04	Assentos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

### **Apuração do Indicador**

#### **Inspeção Física<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados - Área de Espectadores				
#	Item	2º Trimestre/ 2023		
		Abril	Maio	Junho
1	Funcionamento do Telão	✓	✓	✓
2	Integridade dos assentos	✓	✓	✓
3	Funcionamento das catracas	✓	✓	✓
4	Sonorização	✓	✓	✓
<b>Total de itens verificados</b>		<b>12</b>		
<b>Total de itens cumpridos</b>		<b>12</b>		
<b>Grau de cumprimento – Inspeção Física</b>		<b>100,00%</b>		

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Não conforme/ ☹: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.5 Estruturas físicas	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio**

O sub-indicador **3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio** tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio**

O sub-indicador **3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio** tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

**Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção**

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- Cumprimento do cronograma anual das manutenções preventivas realizadas pela empresa contratada, especializada técnica em segurança, a Detecta Control.

**Contrato DETECTA CONTROL**

Anualmente a empresa Detecta Control – Sistemas de Segurança LTDA., contratada especializada em sistemas de segurança, monta o cronograma anual de manutenções preventivas que deverão ser realizadas por ela, ao longo do ano, a fim de atestar a conservação e funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio.

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui o documento AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Anexo III), que atesta a qualificação e conformidade da Arena Fonte Nova quanto às exigências da:

- Lei Estadual nº12.929/2013.
- Decreto nº16.302/2015.
- Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Detecta Control	Plano de Manutenção <sup>1 2</sup>
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99%

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Detecta Control	Plano de Manutenção <sup>1 2</sup>
	inspeção física entre 70% e 79,99%		do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

<sup>1</sup> O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

<sup>2</sup> Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

**Considerações do Verificador Independente**

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações de segurança e combate à incêndio, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 07 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alarme e detecção de incêndio
02	Rede de sprinklers
03	Rede de hidrante

#	Assunto
04	Porta corta fogo
05	Extintores de incêndio
06	Iluminação de emergência
07	Sinalização de rota de fuga

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 05 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

### **Apuração do Indicador**

#### Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de **13** ordens de serviço de manutenção de segurança no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

<b>3.6 Equipamentos de segurança</b>				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data de execução	Resumo do trimestre
118 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
119 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
120 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
121 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
122 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
123 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
124 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
125 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
126 / 23 Rota de Inspeção de Extintores - Arena Nível	✓	✓	06/06/2023	✓
160 / 23 Rota de inspeção de Sprinklers - Arena / EDG	✓	✓	23/05/2023	✓
164 / 23 Inspeção, Manutenção e Teste do SDAI - Arena	✓	✓	28/04/2023	✓



<b>3.6 Equipamentos de segurança</b>				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data de execução	Resumo do trimestre
209 / 23 Inspeção, Manutenção e Teste do SDAI - Arena	✓	✓	23/05/2023	✓
245 / 23 Inspeção, Manutenção e Teste do SDAI - Arena	✓	✓	06/06/2023	✓
<b>Total de itens verificados</b>				<b>13</b>
<b>Total de itens cumpridos</b>				<b>13</b>
<b>Grau de cumprimento da análise de OS</b>				<b>100%</b>

<sup>1</sup>A referida ordem não emite Rota de inspeção por ser realizada por empresa terceira.

<sup>2</sup>A Rota de Inspeção e o CPA possuem datas diferentes. Isso ocorreu devido a um equívoco por parte do técnico de segurança e portanto, foi emitida uma nova Rota de Inspeção.

Legenda: ✓: Conforme/ ⚠: Não aplicável/ ✗ - Inconforme

### Contrato Técnico Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA.

A Arena Fone Nova possui contrato com a Empresa Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA., para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em SDAI - Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, nos equipamentos de propriedade da Concessionária, bem como suas partes integrantes.

Conforme o Anexo II do contrato 1070/2020 - FNP – DETECTA CONTROL, os serviços de manutenção preventiva a serem executados periodicamente são:

#### *"2.2.1 Na Central de Detecção Automática e Alarme Contra Incêndio:*

- *Inspeção visual para verificação do estado geral em que se encontra o equipamento;*
- *Testes de funções dos Controladores;*
- *Verificação das condições;*

#### *2.2.2 Nos Acionadores Manuais e Sirenes:*

- *Testar a sua capacidade de resposta, provocando uma emergência simulada, a cada trimestre.*

#### *2.2.3 Nos detectores:*

- *Avaliar a eficiência do seu sistema e realizar teste funcional dos detectores por amostragem, com gás apropriado ou fonte de calor, para que, ao longo de um ano, todos os detectores tenham sido testados;*
- *O roteiro de manutenção anual consiste em limpeza, quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistintamente.*

#### *2.2.4 Nas Baterias:*

- *Proceder a inspeção visual do estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante;*
- *Medir e anotar a corrente e tensão de carga;*
- *Medir e registrar a diferença de potencial entre os polos;*
- *Limpar, reapertar os bornes.*

2.2.5 Outras Providências:

- Efetuar a limpeza dos equipamentos e periféricos dos sistemas;
- Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos manuais.
- Verificação do estado geral e da programação do Painel de Controle e dos Painéis Repetidores do sistema;
- Verificação de danos na rede de fiação e nos eletrodutos;
- Medição da resistência do terra ou corrente de fuga. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das manutenções."

Com base nas informações obtidas por meio do contrato com a Detecta Control e entendimentos com a equipe da Arena Fonte Nova responsável pelo departamento de manutenção, solicitamos os seguintes documentos:

- 01-Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio (Anexo XIII);
- 02-Comunicado interno/E-mail - Teste de Sensores de Incêndio (Anexo XIII);

De posse da documentação foi verificado se o plano de manutenção e comunicação é cumprido, conforme abaixo indicado:

Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança				
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio				
Abril	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 1 (EIXO 67/68) 24 LAÇOS			
	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	09/10	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
	02	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	03	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓
			2) TESTES DE DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS	✓
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓
Maio	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
	04		1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓

Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança					
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio					
Junho	04	AMBIENTE PISO	2) Revisão visual dos dispositivos;	✓	
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓	
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓	
	04	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓	
			2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓	
	05	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓	
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓	
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓	
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓	
		OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓	
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓	
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓	
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓	
		Nível	Local	Serviço	Realizado
		PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
		06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
2) Revisão Visual dos Dispositivos;				✓	
3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;				✓	
4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)				✓	
06		FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓	
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓	
07		AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓	
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓	
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓	
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓	
		OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓	
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓	
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓	
			4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓	
Total de itens verificados				48	
Total de itens cumpridos				48	
Porcentagem cumprida				100,00%	

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.6 Equipamentos de combate à incêndio	
Grau de cumprimento do cronograma de manutenção da AFN	100%
Grau de cumprimento do cronograma da Detecta Control	100%
<b>Escala de cumprimento &gt;70% &lt;80% Positivo</b>	<b>100%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo**

O sub-indicador 3.7 – Equipamentos de Campo tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de Campo utilizados na Arena Fonte Nova, em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.7 - Equipamentos de Campo.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.7			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A manutenção dos equipamentos de campo é realizada através da empresa especializada Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma de atividades e emite relatório detalhado de todas as ações realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Posicionamento das traves e redes	Pré-marcação do campo	Manutenção dos equipamentos	Pintura do campo
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------

Adicionalmente, às atividades e equipamentos listados acima, cuja responsabilidade é da Greenleaf, exceto ao que se refere ao equipamento de iluminação artificial (SGL's) a manutenção é realizada pela Arena Fonte Nova de acordo com o cronograma das manutenções preventivas cadastradas no Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

### **Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção**

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- Cronograma mensal de atividades de manutenção descritas no relatório emitido pela empresa contratada.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

<b>Grau de cumprimento do Sub-Indicador</b>			
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Enquadramento Grau de cumprimento</b>	<b>Plano de Manutenção Greenleaf</b>	<b>Plano de Manutenção<sup>1 2</sup></b>
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

<sup>1</sup> O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

<sup>2</sup> Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

## **Considerações do Verificador Independente**

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos Equipamentos de Campo, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

## **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Máquina de manutenção do gramado
02	Sistema de drenagem a vácuo
03	Sistema de iluminação artificial
04	Sistema de irrigação

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

## **Comentários da concessionária:**

- **Abril:** "Utilização da SEI no gramado, lado, norte, em virtude da época de sombreamento deste local."
- **Maior:** "Utilização da SEI no gramado, lado, norte, em virtude da época de sombreamento deste local."
- **Junho:** "Utilização da SEI no gramado, lado, norte, em virtude da época de sombreamento deste local."

**Apuração do Indicador**

Cronograma de Manutenção dos Equipamentos – Greenleaf (Documentos de manutenção disponibilizados no DELOITTE CONNECT).

<b>Cronograma de manutenção - Greenleaf</b>			
Atividade prevista em cronograma	Realização Abril/2023	Realização Maio/2023	Realização Junho/2023
Preparação do campo para jogo	✓	✓	✓
Marcação do campo	✓	✓	✓
Rolamento em faixas no sentido Lateral x Lateral	✓	✓	✓
<b>Total de itens verificados</b>	<b>9</b>		
<b>Total de itens cumpridos</b>	<b>9</b>		
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>100,00%</b>		

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

**Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:**

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de **01** ordem de serviço de manutenção dos equipamentos de campo no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

<b>3.7 Equipamentos de campo</b>				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
208 / 23 Rota de Inspeção / Manutenção SGL MU-360/50 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	31/05/2023	✓
<b>Total de itens verificados</b>				<b>1</b>
<b>Total de itens cumpridos</b>				<b>1</b>
<b>Grau de cumprimento da análise de OS</b>				<b>100%</b>

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

<b>Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.7 Equipamentos de campo</b>	
Manutenção Preventiva - SIEM	100,00%
Cronograma manutenção Greenleaf	100,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando o exposto acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.8 | Estacionamento**

O sub-indicador 3.8 – Estacionamento tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.8 - Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.8			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 e a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

Adicionalmente, o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/00, determina a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a



classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Integridade da demarcação de vagas.
- Limpeza do estacionamento.
- Existência de vagas – idosos em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- Existência de vagas - deficientes em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- Iluminação do estacionamento.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Demarcação de vagas, conforme legislação vigente
02	Existência de vagas prioritárias, conforme legislação vigente
03	Limpeza dos estacionamentos

04	Iluminação
05	Acessos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

#### Comentários da concessionária:

- **Abril:** Sem comentários da concessionária
- **Maior:** Sem comentários da concessionária
- **Junho:** "Revisão de manutenção elétrica nos postes do estacionamento EE."

#### Apuração do Indicador

##### Inspeção Física<sup>1</sup>

Conforme Laudo de Engenharia (Anexo IX), Acessibilidade e Conforto emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que consta no repositório online de documentos da Deloitte (DELOITTE CONNECT), a Arena Fonte Nova possui **2.317** vagas disponibilizadas ao público, devendo, portanto, ter as seguintes obrigações:

Vagas exigidas por lei (5% das vagas totais para idosos e 2% das vagas totais para PCD.)		Diferença: Exigidas x Disponibilizadas	Vagas disponibilizadas (Contagem FNP)	Vagas disponibilizadas (Contagem DTT)
Vagas totais	2337			
Idosos	117	+12	117	129
Portadores de deficiência	47	+1	47	48

<sup>1</sup> As imagens referentes a inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Estacionamento				
#	Item	2º Trimestre/2023		
		Abril	Maior	Junho
1	Integridade da demarcação de vagas	✓	✓	✓
2	Limpeza do estacionamento	✓	✓	✓
3	Cumprimento da cota de vagas - idosos	✓	✓	✓
4	Cumprimento da cota de vagas - PCD	✓	✓	✓
5	Iluminação do estacionamento	✗	✗	✗
<b>Total de itens de verificação</b>		<b>15</b>		
<b>Total de itens cumpridos</b>		<b>12</b>		
<b>Grau de cumprimento – Inspeção Física</b>		<b>80,00%</b>		

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ⚠: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.8 Estacionamentos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento inspeção física	80,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>80,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **80,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.9 | Sinalização**

O sub-indicador 3.9 – Sinalização tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a existência e o estado de conservação das sinalizações em todo o complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.9 - Sinalização	Verificação da existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.9			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Saídas e saídas de emergência;
- Símbolos internacionais de sanitários;
- Símbolos internacionais de sanitários acessíveis;
- Comunicação e sinalização das arquibancadas;
- Piso tátil;
- Vagas sinalizadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

### **Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

#### **Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Símbolos internacionais de sanitários
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis
03	Símbolos de comunicação (telefone)
04	Comunicação e sinalização das arquibancadas
05	Comunicação e sinalização de ambientes/salas
06	Piso tátil
07	Sinalização de emergência (visual e sonora)
08	Rampas de acesso
09	Corrimão nas escadas
10	Vagas sinalizadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

#### Comentários da concessionária:

- **Abril:** Sem comentários da concessionária
- **Maio:** “Locais de acesso com alguns pisos táteis descolados e equipes de manutenção atuando.”
- **Junho:** “Substituição de alguns pisos táteis próximo ao acesso sul e leste.”

#### **Apuração do Indicador**

##### Inspeção Física<sup>1</sup>

<sup>1</sup>As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Sinalização				
#	Item	2º Trimestre/2023		
		Abril	Maio	Junho
1	Símbolos internacionais de sanitários	✓	✓	✓
2	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis	✓	✓	✓
3	Comunicação e sinalização das arquibancadas	✓	✓	✓
4	Piso tátil	✓	✓	✓
5	Vagas sinalizadas	✓	✓	✓
6	Saídas e saídas de emergência	✓	✓	✓
<b>Total de itens de verificação</b>		<b>18</b>		
<b>Total de itens cumpridos</b>		<b>18</b>		
<b>Grau de cumprimento – Inspeção Física</b>		<b>100,00%</b>		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.9 Sinalização	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

#### Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

#### **Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança**

O sub-indicador 3.10 – Equipamentos de Segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de segurança da Arena Fonte Nova.

<b>Indicador</b>	<b>Descrição do indicador</b>	<b>Período de Aferição</b>	<b>Critério de Mensuração</b>	<b>Forma de Mensuração</b>
3.10 - Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 3.10</b>			
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Escala</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>≥ 80% positivo</b>	<b>Bom/Ótimo</b>	<b>20 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>De 70% 80% positivo</b>	<b>Regular</b>	<b>10 pontos</b>	<b>50%</b>
<b>≤ 70% positivo</b>	<b>Ruim</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Diariamente a contratada Parthenon, responsável pelo controle da CFTV – Circuito Fechado de Televisão emite o Boletim Informativo de Segurança contendo todas as ocorrências notadas durante os turnos das 07h às 19h e das 19h às 07h. As ocorrências registradas são todas aquelas que podem afetar o monitoramento e segurança da Arena, como por exemplo: falha na gravação, perda de foco, remanejamento de câmeras, dentre outros.

Adicionalmente, há o monitoramento de disponibilidade das câmeras de forma a garantir que as mesmas estão operando da maneira correta. Este monitoramento é realizado em tempo real por meio da visualização de *dashboard* no espaço destinado à equipe de TI da Arena.

A manutenção dos equipamentos de CFTV são realizados pela equipe da Concessionária, e não é procedimento da Concessionária possuir documentos que registrem as manutenções realizadas, apesar da existência do sistema GLPI, customizado para este fim. Desta forma, o Verificador Independente recomenda que a Concessionária registre em seu sistema (GLPI) a realização das manutenções dos equipamentos de segurança, de forma a produzir documentos aderentes ao exigido no Contrato de Concessão.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Emissão dos Relatórios – Boletim Informativo de Segurança.
- Relatório de disponibilidade das câmeras de segurança.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Boletim Informativo de Segurança <sup>1</sup>	Disponibilidade das Câmeras
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/superior a 80%.	Disponibilidade das câmeras superior/igual a 80%.
De 70% 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança entre 70% e 79,99%.	Disponibilidade das câmeras entre 70% e 79,99%.
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/inferior a 70%.	Disponibilidade das câmeras igual/inferior a 70%.

<sup>1</sup> Amostra de 30 (trinta) relatórios emitidos para verificação.

### Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas no sistema interno de monitoramento de câmeras e de forma manual pelos colaboradores que administram a CFTV, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre os boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total 230 câmeras a serem monitorados

a fim de garantir o estado de funcionamento. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Funcionamento das 230 câmeras.

A manutenção dos equipamentos de segurança ocorre em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes e é considerada “Bom/ótimo – 20 pontos”; conforme verificação do funcionamento das 230 câmeras de vigilância (Circuito interno de TV).

**Apuração do Indicador**

Análise dos Boletins Informativos de Segurança:

A partir dos relatórios elaborados diariamente, de forma manual, por cada Operador de Imagem das câmeras de segurança ao final do turno de serviço, foi constatada a emissão de, ao menos, 2 relatórios por dia ao longo do trimestre de apuração. Considerando que foram emitidos 180 relatórios no trimestre de apuração, selecionamos uma amostra de 30 relatórios para cada mês disponibilizados no repositório online (DELOITTE CONNECT), conforme detalhado a seguir:

Relatórios de Monitoramento CFTV			
ABRIL			
Data do Boletim Informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim Informativo
01/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 01.04.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 01.04.2023 NOTURNO	✓
02/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 02.04.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 02.04.2023 NOTURNO	✓
03/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 03.04.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 03.04.2023 NOTURNO	✓
06/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 06.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 06.04.2023 NOTURNO	✓
10/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 10.04.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 10.04.2023 NOTURNO	✓
11/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 11.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 11.04.2023 NOTURNO	✓
14/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 14.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 14.04.2023 NOTURNO	✓
15/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 15.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 15.04.2023 NOTURNO	✓
18/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 18.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 18.04.2023 NOTURNO	✓
20/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 20.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 20.04.2023 NOTURNO	✓
22/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 22.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 22.04.2023 NOTURNO	✓
23/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 23.04.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 23.04.2023 NOTURNO	✓
25/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 25.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 25.04.2023 NOTURNO	✓
29/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 29.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 29.04.2023 NOTURNO	✓
30/04/2023	RELATORIO PRESTSERV - 30.04.2023 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 30.04.2023 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme



Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP| **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Relatórios		Monitoramento CFTV	
MAIO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 01.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 01.05.2023 NOTURNO	✓
03/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 03.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 03.05.2023 NOTURNO	✓
05/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 05.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 05.05.2023 NOTURNO	✓
07/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 07.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 07.05.2023 NOTURNO	✓
10/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 10.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 10.05.2023 NOTURNO	✓
11/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 11.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 11.05.2023 NOTURNO	✓
13/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 13.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 13.05.2023 NOTURNO	✓
18/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 18.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 18.05.2023 NOTURNO	✓
19/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 19.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 19.05.2023 NOTURNO	✓
20/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 20.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 20.05.2023 NOTURNO	✓
22/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 22.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 22.05.2023 NOTURNO	✓
24/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 24.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 24.05.2023 NOTURNO	✓
27/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 27.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 27.05.2023 NOTURNO	✓
29/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 29.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 29.05.2023 NOTURNO	✓
31/05/2023	RELATORIO PRESTSERV - 31.05.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 31.05.2023 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatórios		Monitoramento CFTV	
JUNHO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 01.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 01.06.2023 NOTURNO	✓
02/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 02.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 02.06.2023 NOTURNO	✓
05/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 05.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 05.06.2023 NOTURNO	✓
06/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 06.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 06.06.2023 NOTURNO	✓
10/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 10.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 10.06.2023 NOTURNO	✓
11/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 11.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 11.06.2023 NOTURNO	✓
15/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 15.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 15.06.2023 NOTURNO	✓
17/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 17.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 17.06.2023 NOTURNO	✓
18/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 18.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 18.06.2023 NOTURNO	✓
21/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 21.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 21.06.2023 NOTURNO	✓
22/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 22.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 22.06.2023 NOTURNO	✓
24/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 24.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 24.06.2023 NOTURNO	✓
25/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 25.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 25.06.2023 NOTURNO	✓
29/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 29.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 29.06.2023 NOTURNO	✓
30/06/2023	RELATORIO PRESTSERV - 30.06.2023 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 30.06.2023 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Mês	Itens verificados	Itens cumpridos
ABRIL	30	30
MAIO	30	30
JUNHO	30	30
<b>Total de itens</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>100,00%</b>	

Análise do Relatório disponibilidade das câmeras de segurança

Mês	Porcentagem de indisponibilidade das câmeras	Porcentagem de disponibilidade das câmeras
Abril	0,37%	99,63%
Maio	0,49%	99,51%
Junho	0,22%	99,78%
<b>Total</b>	<b>0,36%</b>	<b>99,64%</b>
<b>Grau de cumprimento</b>		

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.10 Equipamentos de segurança	
Relatório emitidos	100%
Disponibilidade das câmeras	99,64%
<b>Escala de cumprimento &gt;= 80% positivo</b>	<b>99,82%</b>
<b>Pontuação aferida</b>	<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **99,82%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação**

O sub-indicador 3.11 – Limpeza e Conservação têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado geral de limpeza e conservação em todo complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.11 - Limpeza e conservação	Verificação do estado geral de limpeza e conservação do complexo.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 3.11</b>			
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Escala</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>≥ 80% positivo</b>	<b>Bom/Ótimo</b>	<b>20 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>De 70% 80% positivo</b>	<b>Regular</b>	<b>10 pontos</b>	<b>50%</b>
<b>≤ 70% positivo</b>	<b>Ruim</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Arena Fonte Nova possui contrato firmado com empresa terceirizada responsável pela limpeza dos ambientes, a Jam-pro (Contrato de prestação de Serviços de Limpeza e conservação 471/2013). A empresa é responsável por executar os serviços de limpeza e conservação de toda Itaipava Arena Fonte Nova, antes, durante e após os eventos esportivos ou espetáculos, cujo serviço seja obrigatoriedade contratual da Concessionária, além de manter equipe fixa para limpeza diária, conforme solicitação da contratante.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Limpeza Acesso ao Estádio;
- Limpeza Área de Espectadores;
- Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias;
- Higiene/limpeza Lanchonetes;
- Limpeza das Praças de acesso;
- Limpeza das Arquibancadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

<b>Grau de cumprimento do Sub-Indicador</b>	
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Inspeção Física</b>
<b>&gt;= 80% positivo</b>	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
<b>De 70% 80% positivo</b>	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<b>&lt;= 70% positivo</b>	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

**Considerações do Verificador Independente**

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 09 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Premium Lounge
02	Camarotes
03	Zona mista
04	Salão de mídia
05	Tribuna de imprensa
06	Praças de acesso
07	Estacionamentos
08	Quiosques
09	Arquibancadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 07 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

**Comentários da Concessionária**

- **Abril:** Identificado ambientes limpos eventos do dia 23/04 para uso dos espaços no jogo do dia 24/04.
- **Maior:** Identificados ambientes limpos, véspera do evento Titãs.
- **Junho:** Áreas em processo de finalização de limpeza do pós jogo.

**Apuração do Indicador:**

**Inspeção Física<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Limpeza e Conservação do Complexo				
#	Item	2º Trimestre/2023		
		Abril	Maio	Junho
1	Limpeza Acesso ao Estádio	✓	✓	✓
2	Limpeza Área de Espectadores	✓	✓	✓
3	Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias	✓	✓	✓
4	Higiene/limpeza Lanchonetes	✓	✓	✓
5	Praças de acesso	✓	✓	✓
6	Arquibancadas	✓	✓	✓
7	Lounge Premium	✓	✓	✓
Total de itens verificados		21		
Total de itens cumpridos		21		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

<sup>1</sup> Sanitários Sujos

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ⚠: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.11 Equipamentos de limpeza	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

**Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico**

O sub-indicador **3.12 – Equipamentos de Suporte Médico** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a correta disponibilização de ambulâncias durante os jogos em conformidade com o descrito no estatuto do torcedor.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.12			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A Lei 10.671 de 15/05/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor prevê em seu art.16 a incumbência da entidade responsável pela organização da competição em disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida.

A Concessionária se responsabiliza pela disponibilização de no mínimo 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para cada acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo. Ao final de cada evento esportivo é emitido pela Federação Baiana de Futebol o boletim financeiro do evento contendo as seguintes informações:

- Número de ambulâncias contratadas para o evento esportivo.
- Público total presente no evento esportivo.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a disponibilização de ambulância de acordo com as premissas dispostas acima: mínimo de 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Disponibilização de ambulâncias
>= 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias superior/igual a 80% em relação ao total de jogos no trimestre.
De 70% 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias entre 60% e 79,99% em relação ao total de jogos no trimestre.
<= 70% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias igual/inferior a 70% em relação ao total de jogos no trimestre.

**Considerações do Verificador Independente**

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações do boletim financeiro emitido pela Federação Baiana de Futebol. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados utilizados na verificação.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

**Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera uma ambulância para cada público de 10.000,00). Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

**Escopo do Checklist:**

#	Assunto
01	Disponibilização da ambulância - uma ambulância para cada público de 10.000,00.

**Comentários da concessionária:**

- Abril: "Verificar item ambulância, identificado no borderô de cada jogo".
- Maio: "Verificar item ambulância, identificado no borderô de cada jogo".
- Junho: "Verificar item ambulância, identificado no borderô de cada jogo".

**Apuração do Indicador**

Análise Boletim Financeiro – Federação Baiana de Futebol (Documento na íntegra disponível no DELOITTE CONNECT):

ID	Tipo	Descrição	Data	Quantidade Público	Ambulância (S/N)	Quantidade Ambulância	Validação VI (Ok/ NOK)
1	Jogo	Bahia x Jacuipense	02/04/2023	48.085	S	5	✓
2	Jogo	Bahia x Botafogo	24/04/2023	27.427	S	4	✓
3	Jogo	Bahia x Volta Redonda	27/04/2023	20.253	S	4	✓
4	Jogo	Bahia x Coritiba	07/05/2023	37.621	S	5	✓
5	Jogo	Bahia x Flamengo	13/05/2023	47.655	S	5	✓
6	Jogo	Bahia x Goiás	20/05/2023	32.519	S	4	✓
7	Jogo	Bahia x Santos	31/05/2023	34.743	S	5	✓
8	Jogo	Bahia x Cruzeiro	09/06/2023	33.678	S	3	✓
9	Jogo	Bahia x Palmeiras	21/06/2023	30.824	S	5	✓
<b>Total de itens verificados</b>							<b>9</b>
<b>Total de itens cumpridos</b>							<b>9</b>
<b>Grau de cumprimento</b>							<b>100,00%</b>
<b>Escala de cumprimento &gt; 70% &lt; 80% positivo</b>							<b>100%</b>
<b>Pontuação aferida</b>							<b>20 pontos</b>

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75**.



A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **3 – Conservação e Manutenção da Arena**, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub- indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 3.1</b>   <i>Instalações Elétrica</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.2</b>   <i>Instalações Hidráulico-Sanitárias</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.3</b>   <i>Drenagem Pluvial</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.4</b>   <i>Vias de Acesso Interno</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.5</b>   <i>Estruturas Físicas</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.6</b>   <i>Equipamentos de Combate à Incêndio</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.7</b>   <i>Equipamentos de Campo</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.8</b>   <i>Estacionamento</i>	20 pontos	80,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.9</b>   <i>Sinalização</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.10</b>   <i>Equipamentos de Segurança</i>	20 pontos	99,93%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.11</b>   <i>Limpeza e Conservação</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Sub-indicador 3.12</b>   <i>Equipamentos de Suporte Médico</i>	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
<b>Total final</b>	-	-	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>

**Conclusão:**

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 21 pontos para o Indicador 3, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **21,00 pontos** considerando todos os cálculos e pesos.

### 2.2.4. Intervenções Estruturais

O indicador **4 – Intervenções Estruturais**, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das intervenções estruturais previstas na Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
<b>4.1</b>	Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	<b>10</b>	7,00
<b>4.2</b>	Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	<b>10</b>	7,00
<b>Pontuação máxima</b>			<b>14,00</b>

#### Sub-indicador 4.1 | Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas

O sub-indicador **4.1 – Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
4.1 -Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditoria Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala e medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
<b>Atende</b>	<b>10 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>Não atende</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método da Apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas com escopo, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

O verificador independente considera como intervenção estrutural, qualquer obra que venha a modificar a estrutura previamente construída da Arena Fonte Nova. Adicionalmente, as intervenções a serem consideradas na apuração deste indicador, são aquelas cuja responsabilidade de acompanhamento e execução seja da Concessionária.

Para aferição deste sub-indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de todas as obras que ocorreram no trimestre de referência. A partir desta, o VI solicita a documentação prévia para início da obra (Cronograma da obra com devido escopo das atividades e planejamento).

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do escopo previsto e cumprimento dos aspectos formais das intervenções, isto é, recebimento dos documentos pertinentes à intervenção em sua totalidade e cumprimento, os quais:

- Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal).
- Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal).
- Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe

ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando:

- (1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento das intervenções previstas.
- (2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do escopo.

### **Comentários da concessionária:**

- **Abril:** “Não houve comentários da concessionária”.
- **Maio:** “Início do serviço de recuperação do piso, setor leste, entre os eixos 24 e 32, circulação externa, cronograma em anexo”.
- **Junho:** “Segue continuação do serviço de recuperação do piso setor leste, entre os eixos 24 e 32, circulação externa”.

### **Apuração do Indicador**

No 2º trimestre de apuração de 2023 foi iniciada intervenção estrutural para recuperação do piso em concreto no nível 5 Leste da Arena Fonte Nova, com prazo de conclusão no 3º trimestre de 2023. Nesse contexto, em consonância com o Método de Apuração do Verificador Independente, descrito no item 2.2.4 deste relatório, foi observado o cumprimento dos critérios de avaliação, conforme tabela abaixo:

Critério	Detalhamento	Status
1	Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal).	✓
2	Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal).	✓
3	Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.	✓

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme / ⚠: Não aplicável

#### • **Critério 1:**

O atendimento ao critério de avaliação nº 1 do Sub-indicador 4.1 foi verificado a partir da análise do cronograma detalhado das intervenções previstas, enviado pela Concessionária no dia 11 de Julho de 2023, através da ferramenta Deloitte Connect, e inserido no Anexo IV deste relatório. No cronograma enviado consta a descrição das

intervenções a serem realizadas, assim como as datas de início e fim previstos para cada etapa.

- **Critério 2:**

O atendimento ao critério de avaliação nº 2 do Sub-indicador 4.1 foi verificado a partir da análise do arquivo, em formato pdf, "Detalhes Gerais\_R01.pdf", elaborado empresa MB Engenharia e Projetos e enviado pela Concessionária, por e-mail, no dia 11 de Agosto de 2023 (Anexo XIX). O referido arquivo apresenta o detalhamento técnico da intervenção estrutural para recuperação do piso em concreto no nível 5 Leste da Arena Fonte Nova. Adicionalmente, a Concessionária forneceu a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Nº BA20230474921 (Anexo XVII), a qual detalha o Responsável Técnico pela intervenção e as atividades técnicas a serem executadas.

- **Critério 3:**

O atendimento ao critério de avaliação nº 3 do Sub-indicador 4.1 foi verificado a partir da análise do arquivo "Relatório Fotográfico - Serviços circulação externa leste limite ao EDG com as datas.pdf" (Anexo XVIII), elaborado pela Concessionária e enviado para apreciação do Verificador Independente no dia 11 de Agosto de 2023. O referido arquivo apresenta os registros fotográfico da execução e conclusão da intervenção estrutural para recuperação do piso em concreto no nível 5 Leste da Arena Fonte Nova.

### **Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **7,00 pontos**.

### **Sub-indicador 4.2 | Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma**

O sub-indicador **4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar se as intervenções estruturais planejadas para acontecer no trimestre estão respeitando o cronograma planejado previamente ao início das intervenções.

<b>Indicador</b>	<b>Descrição do indicador</b>	<b>Período de Aferição</b>	<b>Critério de Mensuração</b>	<b>Forma de Mensuração</b>
4.2 -Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditoria Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 4</b>		
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>Atende</b>	<b>10 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>Não atende</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método da Apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para apuração deste sub-indicador, é analisado se o cronograma enviado pela concessionária (sub-indicador 4.1) foi respeitado, cumprindo os prazos acordados.

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do cronograma reportado no sub-indicador 4.1.

### **Método de apuração da Concessionária**

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando:

- (1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento do cronograma das intervenções previstas.
- (2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do cronograma.

### **Apuração do Indicador**

No 2º trimestre de apuração de 2023 foi iniciada intervenção estrutural para recuperação do piso em concreto no nível 5 Leste da Arena Fonte Nova, com prazo de conclusão no 3º trimestre de 2023. O Cronograma detalhado das intervenções foi inserido como evidência no Anexo IV deste relatório. Na tabela abaixo é apresentado o detalhamento das intervenções que tiveram o seu início e término previstos para o **2º trimestre** de 2023 (abril, maio e junho):

Detalhamento	Início previsto	Término previsto	Status
Mobilização de canteiro, equipe técnica e procedimentos	22/05/2023	12/06/2023	✓
Eixo 26 – 28 (Demolição piso e transporte resíduo para BF)	19/06/2023	30/06/2023	✓
Eixo 28 – 30 (Demolição piso e transporte resíduo para BF)	05/06/2023	16/06/2023	✓
Eixo 26 -28 (Escavação mecanizada de vala e transporte de resíduo para BF)	19/06/2023	30/06/2023	✓
Eixo 28 – 30 (Escavação mecanizada de vala e transporte de resíduo para BF)	05/06/2023	16/06/2023	✓
Execução de interligação do dreno na rede de drenagem pluvial do EDG	05/06/2023	09/06/2023	✓
Eixo 28 – 30 (Dreno profundo DN 100 (H=2M) com tubo de pead corrugado perfurado)	12/06/2023	30/06/2023	✓

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ☹: Não aplicável

A partir do arquivo “Relatório Fotográfico - Serviços circulação externa leste limite ao EDG com as datas.pdf”, elaborado pela Concessionária e enviado para apreciação do Verificador Independente no dia 11 de Agosto de 2023, verificou-se que as atividades previstas para serem iniciadas e concluídas no 2º trimestre de 2023 (abril, maio e junho) respeitaram o cronograma inicial enviado pela Concessionária no dia 11 de Julho de 2023, através da ferramenta Deloitte Connect (Anexo XVIII).

### **Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **7,00 pontos**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **4 – Intervenções Estruturais**, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 4.1</b>   Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10 pontos	Atende	7,00	7,00
<b>Sub-indicador 4.2</b>   Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10 pontos	Atende	7,00	7,00
<b>Total final</b>	-	-	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

### **Conclusão:**

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 4, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **14,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

### **2.2.5. Utilização de Arena Multiuso**

O indicador **5 – Utilização de Arena Multiuso**, avalia a conformidade da utilização da Arena Multiuso para realização de partidas de futebol, eventos e/ou espetáculos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
<b>5.1</b>	Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes:	<b>10</b>	7,00
<b>5.2</b>	Shows e Espetáculos não esportivos	<b>20</b>	7,00
<b>Pontuação máxima</b>			<b>14,00</b>



**Sub-indicador 5.1 | Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes**

O sub-indicador **5.1 – Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número total de partidas de futebol realizado no estádio de acordo com os calendários divulgados.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.1 -Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Mensal	Número de jogos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5.1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

**Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena Fonte Nova.

Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária ou extrai do calendário disponibilizado no site da Arena Fonte Nova, a lista de eventos esportivos ocorridos no trimestre em referência e consulta no site oficial da CBF a fim de validar a ocorrência da partida na Arena. Nos casos de partidas dos Campeonatos Estaduais, a ocorrência dos jogos é verificada no cronograma disponibilizado no site Oficial da FBF.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento integral do cronograma reportado no site oficial da CBF e/ou FBF, de acordo com a classificação dos jogos. Na decorrência de cancelamento de jogos e/ou alteração do estádio, deve haver a formalização via emissão de ofício à SUDESB.

**Apuração do indicador**

Lista de eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova no trimestre de referência. Ressalta-se que a partir do dia 09/10/2021, foi retomada a presença do público ao estádio inicialmente com 30% da capacidade total conforme DECRETO Nº 34.567. (Anexo XI)

ID	Tipo	Descrição	Data	Contrato (S/N)	Borderô (S/N)	Quantidade Público
1	Jogo	Bahia x Jacuipense	02/04/2023	N/A	S	48.085
2	Jogo	Bahia x Botafogo	24/04/2023	N/A	S	27.427
3	Jogo	Bahia x Volta Redonda	27/04/2023	N/A	S	20.253
4	Jogo	Bahia x Coritiba	07/05/2023	N/A	S	37.621
5	Jogo	Bahia x Flamengo	13/05/2023	N/A	S	47.655
6	Jogo	Bahia x Goiás	20/05/2023	N/A	S	32.519
7	Jogo	Bahia x Santos	31/05/2023	N/A	S	34.743
8	Jogo	Bahia x Cruzeiro	09/06/2023	N/A	S	33.678
9	Jogo	Bahia x Palmeiras	21/06/2023	N/A	S	30.824

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **7,00.**

**Sub-indicador 5.2 | Shows e espetáculos não esportivos**

O sub-indicador **5.2 – Shows e espetáculos não esportivos** têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número mínimo de shows e ou espetáculos realizados no estádio.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.2 -Shows e espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	Anual	Número de shows e espetáculos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
<b>&gt;= 2 eventos</b>	<b>20 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>1 evento</b>	<b>10 pontos</b>	<b>50%</b>
<b>0</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

### **Método de apuração do Verificador Independente**

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena.

O Contrato de Concessão nº 02/2010 prevê que a Concessionária deve realizar, no mínimo, dois shows/espetáculos não esportivos por ano. Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de Shows e Espectáculos ocorridos no ano.

Destaca-se que para aferição deste indicador, o VI compreende como shows e espetáculos qualquer representação pública de caráter teatral, musical, cinematográfico, circense, isto é, exibições de trabalhos artísticos etc.

Adicionalmente, o verificador independente consulta o site da Arena Fonte Nova a fim de confirmar a realização do evento e verifica a presença de contrato de realização do show ou espetáculo não esportivo.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento da obtenção da pontuação integral (20 pontos) a confirmação da realização de, ao menos, dois shows/espetáculos, no ano de apuração, na Arena Fonte Nova por meio da confirmação de contrato de realização assinado e cronograma divulgado no site oficial da Arena Fonte Nova.

### **Apuração do indicador**

Lista de eventos realizados na Arena Fonte Nova no ano de 2023 até o dia 30/06/2023:

ID	Tipo	Descrição	Data	Show/ Espectáculo	Agenda - Site FNP
1	Evento	Evento Saulo e Durval	07/01/2023	✓	S
2	Evento	Evento Xanddy Harmonia	09/01/2023	✓	S
3	Evento	Evento Festival ÊTA	11/01/2023	✓	S
4	Evento	Evento Torneio CWG	11/02 a 12/02	✗	N
5	Evento	Evento Xanddy Harmonia	13/02/2023	✓	S
6	Evento	Carnavalito	18/02/2023	✓	S
7	Evento	Carnavalito	20/02/2023	✓	S

Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

ID	Tipo	Descrição	Data	Show/ Espetáculo	Agenda - Site FNP
8	Evento	Feira da Mulher	08/03 a 11/03	✖	N
9	Evento	Infra Nordeste GRI 2023	09/03 a 10/03	✖	N
10	Evento	Evento Skank	11/03/2023	✓	S
11	Evento	Campeonato brasileiro de LOL	15/04/2023	✖	N
12	Evento	Samba e Sofrência	16/04/2023	✓	S
13	Evento	Bispo Bruno Leonardo	23/04/2023	✓	N
14	Evento	Assembleia Geral ECB	29/04/2023	✖	N
15	Evento	Coletiva de Imprensa Bahia/ Grupo City	04/05/2023	✖	N
16	Evento	Concurso Fuzileiros - Marinha	09/05/2023	✖	N
17	Evento	Plenárias Estaduais do PPA Participativo	11/05/2023	✖	N
18	Evento	Entrega dos óculos - Feira da Mulher	15/05/2023	✖	N
19	Evento	Aniversário Infantil	17/05/2023	✖	N
20	Evento	Titãs Encontro	27/05/2023	✓	S
21	Evento	11ª Conferência estadual de saúde	05/06 a 07/06	✖	N

✖: Os eventos indicados não se aplicam ao conceito de "Shows e Espetáculos" definido pelo Verificador Independente.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, tendo em vista que o indicador exige a realização de 2 ou mais shows e espetáculos no ano, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **7,00**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **5 – Utilização da Arena Multiuso**, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 5.1</b>   Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10 pontos	100,00%	7,00	7,00
<b>Sub-indicador 5.2</b>   Shows e Espetáculos não esportivos	20 pontos	100,00%	7,00	7,00
<b>Total final</b>	-	-	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>

**Conclusão:**

*Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 5, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **14 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.*

**2.3. Indicadores Financeiros**

Os **Indicadores Financeiros** medem o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das informações financeiras da Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 30 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1	Estrutura de Capital	10	6,00
2	Liquidez Corrente	10	6,00
3	Demonstrações Financeiras	10	6,00
4	Custo x Receita Líquida	10	6,00
5	Projeções Financeiras	10	6,00
Pontuação máxima			30,00

**2.3.1. Estrutura de Capital**

O indicador **1 – Estrutura de Capital** avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a alavancagem financeira da Concessionária, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1 -Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Passivo circulante + exigível a longo prazo/Passivo total	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

**Método de apuração do Verificador Independente**

Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{(\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo})}{\text{Passivo Total}}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
<= 0,5	10 pontos	100%
> 0,5	0 pontos	0%

No dia 06 de outubro de 2022, o Verificador Independente recepcionou o Ofício nº 053/2022-DG/SETRE, acerca de questionamentos nos parâmetros utilizados para medir a conformidade e a Nota de Desempenho do Indicador Financeiro Estrutura de Capital.

Após reavaliação, o Verificador Independente entendeu que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência estava invertido e realizou o ajuste para considerar como “atende” o resultado inferior ou igual a 0,5. A alteração no grau de cumprimento do indicador foi realizada no relatório do 4º trimestre de 2022.

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

### **Resultado do Indicador**

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, emitido em 31 de março de 2023, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DELOITTE CONNECT).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

1 - Estrutura de capital (Passivo Circulante + Exigível a longo prazo/Passivo total)		
2º Trimestre/ 2023		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2023
Passivo Circulante (a)	72.158	
Passivo Não Circulante (Exigível a longo prazo) (b)	263.530	
Patrimônio Líquido	428.414	
Passivo total (c)	764.102	
Resultado	(( a ) + ( b )) / ( c )	0,44
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

<sup>1</sup>Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

**2.3.2. Liquidez Corrente**

O indicador **2 – Liquidez Corrente**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Ativo circulante/ Passivo circulante	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

**Método de apuração do Verificador Independente**

Com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{\textit{Ativo Circulante}}{\textit{Passivo Circulante}}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores

de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 2</b>		
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>&gt;= 2 positivo</b>	<b>10 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>&lt; 2 positivo</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

No dia 12 de dezembro de 2022, o Verificador Independente recepcionou o Ofício nº 059/2022-DG/SETRE, acerca da Aferição da nota que compõe o Quadro de Indicadores QID com o retorno da SETRE quanto a alteração no parâmetro de apuração do Indicador Financeiro Estrutura de Capital. A Secretaria emitiu o parecer concordando com a alteração do parâmetro e solicitando a alteração do parâmetro de apuração do Indicador Financeiro Liquidez Corrente.

Após solicitação da SETRE, o parâmetro de apuração do indicador será atualizado conforme abaixo:

- ( $\geq 2,0$ ) – 10 pontos (atende);
- ( $< 2,0$ ) – 0 pontos (não atende).

Por fim, conforme solicitado no referido ofício, serão reemitidos os relatórios do 1º, 2º e 3º trimestre de 2022 considerando os ajustes nos parâmetros de apuração dos indicadores financeiros de Estrutura de Capital e Liquidez Corrente.

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

### **Resultado do Indicador**

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis, de 31 de março de 2023, emitido em 31 de março de 2023, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DELOITTE CONNECT).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:



Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP| **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

2 - Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante)		
2º Trimestre/ 2023		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2023
Ativo Circulante (a)	213.475	
Ativo Não Circulante	550.627	
Passivo Circulante (b)	72.158	
Passivo Não Circulante	263.530	
<b>Resultado</b>	<b>( a ) / ( b )</b>	<b>2,9584</b>
<b>Atende / Não Atende</b>		✓
<b>Pontuação total:</b>		<b>10</b>
<b>Valor final do indicador</b>		<b>100%</b>

<sup>1</sup>Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

**2.3.3. Demonstrações Financeiras**

O indicador **3 – Demonstrações Financeiras**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se a Concessionária apresentou um relatório auditado, de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado semestral.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
3 - Demonstrações Financeiras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano.</li> </ul>	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela concessionária	Não atende – 0 pontos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.</li> </ul>				Atende – 10 pontos

**Método de apuração do Verificador Independente**

Considerando os marcos apresentados em relação ao indicador, a aferição do indicador pelo Verificador Independente será realizada considerando:

- No 2º trimestre de apuração (abril, maio e junho), considerando que a Concessionária deve apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros:
  - O Relatório da Administração;
  - O Balanço Anual;
  - A Demonstração de Resultados;
  - Os Quadros de Origem e aplicação de Fundos;
  - As Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas;
  - O Parecer dos Auditores Externos; e
  - O Parecer do Conselho Fiscal.
- No 3º trimestre de apuração (julho, agosto e setembro), considerando que a concessionária deve apresentar, até dia 31 de agosto de cada ano, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho de cada ano, o relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens:
  - O balanço; e
  - A demonstração de resultado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

<b>Grau de cumprimento do Indicador 3</b>		
<b>Grau de cumprimento</b>	<b>Pontuação Indicador</b>	<b>Valor do indicador</b>
<b>Relatórios emitidos pela Concessionária e auditados por Auditor Independente</b>	<b>10 pontos</b>	<b>100%</b>
<b>Relatórios não foram emitidos ou não foram auditados por Auditor Independente</b>	<b>0 pontos</b>	<b>0%</b>

**Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

**Resultado do Indicador**

As demonstrações referentes ao semestre finalizado em 31/12/2022, foram emitidas em 21 de março de 2023 (Anexo VII), pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em

conformidade com os prazos estabelecidos pelo Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato de Concessão.

3 - Demonstrações financeiras		
Item	Analisar	2º Trimestre/ 2023
		Atende (S/N)
Demonstrações Financeiras Auditadas	Se as demonstrações financeiras auditadas por empresa independente, relativas ao exercício finalizado em 31/12/2022, foram entregues até 30/04/2023.	✓
<b>Total</b>		<b>10</b>
<b>Valor Final do Indicador</b>		<b>100,00%</b>

Diante disto o resultado aferido para este indicador será mantido até a próxima aferição do indicador de desempenho, ou seja, até o 3º trimestre de 2023.

### Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

### 2.3.4. Custo x Receita Líquida

O indicador **4 – Custo x Receita Líquida**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita é eficiente. Assim como, assegurar a situação econômica da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
4 - Custo x Receita Líquida	Demonstrar a eficiência da Concessionária	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária.	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

### Método de apuração

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.

Desta forma, com base nos relatórios financeiros emitidos pela Concessionária, verificamos se a margem EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) é igual ou maior a 15%.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplicam-se a seguinte fórmula:

$$EBITDA = \text{Receita operacional líquida} - \text{custo operacional} - \text{despesas operacionais} + \text{resultado financeiro}$$

$$Margem EBITDA = \frac{EBITDA}{Receita operacional líquida}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Margem EBITDA > 15% positivo	10 pontos	100%
Margem EBITDA <= 15% positivo	0 pontos	0%

### **Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

### **Resultado do Indicador**

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 31 de março de 2023, emitido em 31 de março de 2023, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DELOITTE CONNECT).

A seguir cálculo realizado para obtenção do resultado:

4 - Custo x Receita Líquida	
2º Trimestre/ 2023	
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 31/03/2023
<b>Operações continuadas</b>	
Receita Operacional Líquida (a)	18.445
Custo Operacional (b)	- 3.238
<b>Lucro Bruto</b>	<b>15.207</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
Despesas gerais e administrativas ( c )	- 7.154
Depreciação e amortização (d)	1.193
<b>Lucro Operacional</b>	<b>9.246</b>

4 - Custo x Receita Líquida	
<b>Comissões e despesas bancárias (e)</b>	-153
<b>Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)</b>	<b>9.093</b>
<b>EBITDA: (a) - (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>9.093</b>

MARGEM EBITDA		
2º Trimestre/ 2023		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 31/03/2023
EBITDA (a)		9.093
Receita operacional líquida (b)		18.445
<b>Resultado</b>	<b>(a) / (b)</b>	<b>49,30%</b>
<b>Atende / Não Atende</b>		✓
<b>Pontuação total:</b>		<b>10</b>
<b>Valor final do indicador</b>		<b>100%</b>

<sup>1</sup>Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

### Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

### 2.3.5. Projeções Financeiras

O indicador **5 – Projeções Financeiras**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se foram apresentadas as projeções financeiras após o encerramento de cada semestre civil.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5 -Projeções Financeiras	Descrito abaixo	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária

### Método de apuração do Verificador Independente

A concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o fim do prazo da Concessão.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Apresentou as Projeções Financeiras	10 pontos	100%
Não apresentou as Projeções Financeiras	0 pontos	0%

**Considerações do Verificador Independente**

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

**Resultado do Indicador**

Considerando o encerramento do semestre civil em 31 de dezembro de 2022, o prazo para apresentação das projeções financeiras (90 dias) corresponde a 31 de março de 2023. O Verificador Independente recebeu as projeções financeiras definitivas no dia 28/03/2023, em conformidade com os prazos definidos no quadro de indicadores. (Anexo VI)

**Conclusão:**

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador Financeiro, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<b>Sub-indicador 1</b>   Estrutura de Capital	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
<b>Sub-indicador 2</b>   Liquidez Corrente	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
<b>Sub-indicador 3</b>   Demonstrações Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
<b>Sub-indicador 4</b>   Custo x Receita Líquida	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
<b>Sub-indicador 5</b>   Projeções Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
<b>Total final</b>	-	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

**Conclusão:**

---

*Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 30 pontos para o Indicador Financeiro, no 2º trimestre de apuração de 2023 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **30,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.*

---

**3. Anexos**

**Anexo I – Pesquisa de Satisfação realizada com consumidores de eventos esportivos pela Potencial Pesquisa e Informação**

1 - Com que frequência tem vindo a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
2 - Sendo (1) Muito Insatisfeito (a) e (5) Muito Satisfeito (a), qual a nota que melhor representa o seu GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL com a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Conforto dos Assentos</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Conforto do Local para alimentação (Bares)</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Conforto Banheiros</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Higiene e limpeza dos BANHEIROS</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Higiene e a limpeza dos ASSENTOS/CADEIRAS</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>ORGANIZAÇÃO e APOIO DO PESSOAL</u>
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala <u>Segurança dentro da ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA</u>
4 - Onde costuma comprar seu ingresso?
5 - Comprou seu ingresso antecipado?
6 - Como você avalia o atendimento na BILHETERIA na compra do ingresso?
7 - No caso da compra de ingresso em outro local que não seja a bilheteria, como avalia?
8 - Gênero:
9 - Idade
10 - Estado Civil:
11 - Grau de instrução:
12 - Qual sua Renda Mensal Familiar aproximada, ou seja, as rendas de todas as pessoas que moram com você?
13 - Dados do entrevistado_Nome
13 - Dados do entrevistado_telefone
14 - Momento da Entrevista
15 - Setor onde foi realizada a Entrevista
16 - Mês
Região
Entrevistador





**Anexo II – Conclusão Laudo técnico do gramado**


**Abril/2023**


**4. CONCLUSÃO**


Segundo a descrição do item 2, o campo apesar de uma baixa na qualidade suportou bem, devido as boas práticas e todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.


 71 99236-1305


 [www.rseng.net.br](http://www.rseng.net.br)

 [contato@rseng.net.br](mailto:contato@rseng.net.br)

 [company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng)

 [rsengbr](https://www.instagram.com/rsengbr)





**Maio/2023**

**4. CONCLUSÃO**

Segundo a descrição do item 2, o campo apesar de uma baixa na qualidade visual suportou bem, devido as boas práticas e todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.

 71 99236-1305

 [www.rseng.net.br](http://www.rseng.net.br)

 [contato@rseng.net.br](mailto:contato@rseng.net.br)

 [company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng)

 [rsengbr](https://www.instagram.com/rsengbr)





**Junho/2023****4. CONCLUSÃO**

Segundo a descrição do item 2, o campo melhorou um pouca na qualidade visual devido as boas práticas e todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.

71 99236-1305

[www.rseng.net.br](http://www.rseng.net.br)[contato@rseng.net.br](mailto:contato@rseng.net.br)[company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng)

@rsengbr



**Anexo III – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**  
**COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PESQUISAS**



**AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS**  
**AVCB Nº 1639/2023**

Atendendo ao quanto solicitado através de requerimento protocolado sob o nº CATP-1816/2023 em 06 de Fevereiro de 2023, atestamos que o estabelecimento abaixo qualificado está em conformidade com as exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013, Decreto nº 16.302/2015, Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

**RAZÃO SOCIAL:** FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP  
**NOME FANTASIA:** ARENA FONTE NOVA  
**CNPJ:** 08.906.994/0001-11  
**LOGRADOURO:** Ladeira da Fonte das Pedras  
**Nº:** S/N **BAIRRO:** NAZARE **CEP:** 40050-565  
**COMPLEMENTO:** ESTÁDIO DE FUTEBOL  
**MUNICÍPIO:** SALVADOR  
**ÁREA CONSTRUÍDA:** 129.445,31 m² **RISCO:** Baixo **ALTURA:** Medianamente alta  
**OCUPAÇÃO:** F - Local de Reunião de Público  
**DIVISÃO:** F-3 - Centro esportivo e de exibição  
**OBSERVAÇÃO:** null

Válido até 08 / 03 / 2024

Salvador, 09 de março de 2023

Vistoriador: Sgt BM CASSIO MARIANE N SANTANA  
Auxiliar de Vistoria: Sd BM RODRIGO OLIVEIRA SILVA  
Vistado por: Maj BM MIRIVALDO CARNEIRO RIOS  
Homologado por: Cel BM JORGE STURARO DA SILVA

**Código de Autenticidade:** F87DB8A9-8A85-4AF7-84EF-D9BC98565EA5  
Documento emitido eletronicamente.  
A sua autenticidade pode ser confirmada através do código de autenticidade acima no site: [www.cbm.ba.gov.br](http://www.cbm.ba.gov.br).

**Anexo IV – Cronograma executivo das intervenções estruturais**

CRONOGRAMA EXECUTIVO			
- Recuperação piso em concreto - Nível 5 Leste (limite c/ EDG)			
EAP	Início	Término	Dias úteis
EXECUÇÃO DE OBRAS CÍVIS			
SERVIÇOS PRELIMINARES	22/05/2023	09/06/2023	15 dias
MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO, EQUIPE TÉCNICA E PROCEDIMENTOS	22/05/2023	09/06/2023	15 dias
DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE	05/06/2023	28/07/2023	40 dias
EIXO 24 - 26 (DEMOLIÇÃO PISO E TRANSPORTE RESÍDUO PARA BF)	03/07/2023	14/07/2023	10 dias
EIXO 26 - 28 (DEMOLIÇÃO PISO E TRANSPORTE RESÍDUO PARA BF)	19/06/2023	30/06/2023	10 dias
EIXO 28 - 30 (DEMOLIÇÃO PISO E TRANSPORTE RESÍDUO PARA BF)	05/06/2023	16/06/2023	10 dias
EIXO 30 - 32 (DEMOLIÇÃO PISO E TRANSPORTE RESÍDUO PARA BF)	17/07/2023	28/07/2023	10 dias
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	05/06/2023	28/07/2023	40 dias
EIXO 24 - 26 (ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PARA BF)	03/07/2023	14/07/2023	10 dias
EIXO 26 - 28 (ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PARA BF)	19/06/2023	30/06/2023	10 dias
EIXO 28 - 30 (ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PARA BF)	05/06/2023	16/06/2023	10 dias
EIXO 30 - 32 (ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E TRANSPORTE DE RESÍDUO PARA BF)	17/07/2023	28/07/2023	10 dias
EXECUÇÃO DE DRENO LONGITUDINAL	05/06/2023	01/09/2023	65 dias
EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DO DRENO NA REDE DE DRENAGEM PLUVIA DO EDG	05/06/2023	09/06/2023	5 dias
EIXO 24 - 26 (DRENO PROFUNDO DN 300 (H=2M) COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	24/07/2023	11/08/2023	15 dias
EIXO 26 - 28 (DRENO PROFUNDO DN 300 (H=2M) COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	03/07/2023	21/07/2023	15 dias
EIXO 28 - 30 (DRENO PROFUNDO DN 300 (H=2M) COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	12/06/2023	30/06/2023	15 dias
EIXO 30 - 32 (DRENO PROFUNDO DN 300 (H=2M) COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO)	14/08/2023	01/09/2023	15 dias
RECOMPOSIÇÃO DO PISO DE CONCRETO	14/06/2023	15/08/2023	70 dias
EIXO 24 - 26 (EXECUÇÃO DE PISO E CANALETA EM CONCRETO ARMADO)	26/07/2023	16/08/2023	15 dias
EIXO 26 - 28 (EXECUÇÃO DE PISO E CANALETA EM CONCRETO ARMADO)	05/07/2023	25/07/2023	15 dias
EIXO 28 - 30 (EXECUÇÃO DE PISO E CANALETA EM CONCRETO ARMADO)	14/06/2023	05/07/2023	15 dias
EIXO 30 - 32 (EXECUÇÃO DE PISO E CANALETA EM CONCRETO ARMADO)	16/08/2023	05/09/2023	15 dias
INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO	06/09/2023	13/09/2023	10 dias
DESMOBILIZAÇÃO	11/09/2023	29/09/2023	10 dias
LIMPEZA DE OBRA E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO	18/09/2023	29/09/2023	10 dias
CONSIDERAÇÕES			
1) CRONOGRAMA PODE SOFRER ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS IMPACTOS DAS CHUVAS;			
2) CRONOGRAMA PODE SOFRER ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DE ALTERAÇÕES NAS PROGRAMAÇÕES DOS EVENTOS NA ARENA FONTE NOVA;			
3) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DA MB ENGENHARIA E PROJETOS (03_Detalhes Gerais_RCO)			
4) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM SUPERVISÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO			
5) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DA ARENA FONTE NOVA			



## **Anexo V – Evidências da inspeção física**

### **Imagens Ilustrativas de conservação do gramado**

Bahia x Botafogo 24/04/2023




*Figura 1: Gramado*




*Figura 2: Gramado*

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



*Figura 3: Gramado*



*Figura 4: Gramado*

Bahia x Coritiba 17/05/2023



*Figura 5: Gramado*



*Figura 6: Gramado*

Bahia x Flamengo 13/05/2023




Figura 7: Gramado




Figura 8: Gramado

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



Figura 9: Gramado




Figura 10: Gramado

**Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários**


Bahia x Botafogo 24/04/2023



*Figura 11: Vestiário V.1*



*Figura 12: Apoio Vestiário V.1*



*Figura 13: Aquecimento Interno V.1*



*Figura 14: Massagem V.1*



*Figura 15: Duchas V.1*



*Figura 16: Sanitário V.1*






*Figura 17: Banheiras V.1*



*Figura 18: Vestiário Bahia*



*Figura 19: Apoio Vestiário Bahia*




*Figura 20: Duchas Bahia*



*Figura 21: Sanitário Bahia*



*Figura 22: Banheiras Bahia*



*Figura 23: Massagem Bahia*



*Figura 24: Aquecimento Bahia*



**Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários**


Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



*Figura 25: Vestiário V.1*



*Figura 26: Apoio Vestiário V.1*



*Figura 27: Aquecimento Interno V.1*



*Figura 28: Massagem V.1*



*Figura 29: Duchas V.1*



*Figura 30: Sanitário V.1*



Figura 31: Banheiras V.1



Figura 32: Vestiário Bahia



Figura 33: Apoio Vestiário Bahia



Figura 34: Duchas Bahia



Figura 35: Sanitário Bahia



Figura 36: Banheiras Bahia



Figura 37: Massagem Bahia



Figura 38: Aquecimento Bahia

**Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários**

Bahia x Coritiba 07/05/2023



*Figura 39: Vestiário V.1*



*Figura 40: Apoio Vestiário V.1*



*Figura 41: Aquecimento Interno V.1*



*Figura 42: Massagem V.1*



*Figura 43: Duchas V.1*



*Figura 44: Sanitário V.1*





*Figura 45: Banheiras V.1*



*Figura 46: Vestiário Bahia*



*Figura 47: Apoio Vestiário Bahia*



*Figura 48: Duchas Bahia*



*Figura 49: Sanitário Bahia*



*Figura 50: Banheiras Bahia*



*Figura 51: Massagem Bahia*



*Figura 52: Aquecimento Bahia*

**Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários**


Bahia x Flamengo 13/05/2023



*Figura 53: Vestiário V.1*



*Figura 54: Apoio Vestiário V.1*



*Figura 55: Aquecimento Interno V.1*



*Figura 56: Massagem V.1*



*Figura 57: Duchas V.1*



*Figura 58: Sanitário V.1*



Figura 59: Banheiras V.1



Figura 60: Vestiário Bahia



Figura 61: Apoio Vestiário Bahia



Figura 62: Duchas Bahia



Figura 63: Sanitário Bahia



Figura 64: Banheiras Bahia



Figura 65: Massagem Bahia




Figura 66: Aquecimento Bahia




**Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários**

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



*Figura 67: Vestiário V.1*



*Figura 68: Apoio Vestiário V.1*



*Figura 69: Aquecimento Interno V.1*



*Figura 70: Massagem V.1*



*Figura 71: Duchas V.1*



*Figura 72: Sanitário V.1*



*Figura 73: Banheiras V.1*



*Figura 74: Vestiário Bahia*



*Figura 75: Apoio Vestiário Bahia*



*Figura 76: Duchas Bahia*



*Figura 77: Sanitário Bahia*



*Figura 78: Banheiras Bahia*



*Figura 79: Massagem Bahia*



*Figura 80: Aquecimento Bahia*



**Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio**

Bahia x Botafogo 24/04/2023



*Figura 81: Banco de reservas 1*



*Figura 82: Banco de reservas 2*




*Figura 83: Banco de apoio 1*



*Figura 84: Banco de Apoio 2*



*Figura 85: Vaga do ônibus das equipes*



*Figura 86: Tunnel de acesso ao campo*



*Figura 87: Sala do árbitro 1*




*Figura 88: Sala do árbitro 2*



*Figura 89: Sala de conferência A*



*Figura 90: Sala de conferência B*



*Figura 91: Sala do Técnico 1 V.1*



*Figura 92: Sala do Técnico 2 V.1*



*Figura 93: Sala do Técnico 1 V Bahia*



*Figura 94: Sala do Técnico 2 V Bahia*



*Figura 95: Sala Borderô*



**Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio**

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



*Figura 96: Banco de reservas 1*



*Figura 97: Banco de reservas 2*




*Figura 98: Banco de apoio 1*



*Figura 99: Banco de Apoio 2*



*Figura 100: Vaga do ônibus das equipes*



*Figura 101: Túnel de acesso*



*Figura 102: Sala do árbitro 1*



*Figura 103: Sala do árbitro 2*




*Figura 104: Sala de conferência A*



*Figura 105: Sala de conferência B*



*Figura 106: Sala do Técnico 1 V.1*



*Figura 107: Sala do Técnico 2 V.1*



*Figura 108: Sala do Técnico 1 V Bahia*



*Figura 109: Sala Borderô*

**Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio**

Bahia x Coritiba 07/05/2023



*Figura 110: Banco de reservas 1*



*Figura 111: Banco de reservas 2*



*Figura 112: Banco de apoio 1*



*Figura 113: Banco de Apoio 2*



*Figura 114: Vaga do ônibus das equipes*



*Figura 115: Tunel de acesso ao campo*






Figura 116: Sala do árbitro 1



Figura 117: Sala do árbitro 2



Figura 118: Sala de conferência A



Figura 119: Sala de conferência B



Figura 120: Sala do Técnico 1 V.1



Figura 121: Sala do Técnico 2 V.1



Figura 122: Sala do Técnico 1 V Bahia




Figura 123: Sala do Técnico 2 V Bahia




Figura 124: Sala Borderô

**Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio**

Bahia x Flamengo 13/05/2023




*Figura 124: Banco de reservas 1*



*Figura 125: Banco de reservas 2*



*Figura 126: Banco de apoio 1*



*Figura 127: Banco de Apoio 2*



*Figura 128: Vaga do ônibus das equipes*



*Figura 129: Tunel de acesso ao campo*






Figura 130: Sala do árbitro 1



Figura 131: Sala do árbitro 2



Figura 132: Sala de conferência A



Figura 133: Sala de conferência B




Figura 134: Sala do Técnico 1 V.1




Figura 135: Sala do Técnico 2 V.1



Figura 136: Sala do Técnico 1 V Bahia



Figura 137: Sala de Borderô

**Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio**

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



*Figura 138: Banco de reservas 1*



*Figura 139: Banco de reservas 2*




*Figura 140: Banco de apoio 1*



*Figura 141: Banco de Apoio 2*



*Figura 142: Vaga do ônibus das equipes*



*Figura 143: Tunel de acesso ao campo*



Figura 144: Sala do árbitro 1




Figura 145: Sala do árbitro 2



Figura 146: Sala de conferência A



Figura 147: Sala de conferência B




Figura 148: Sala do Técnico 1 V.1



Figura 149: Sala do Técnico 2 V.1



Figura 150: Sala do Técnico 1 V Bahia



Figura 151: Sala de borderô



**Imagens ilustrativas Instalações Elétricas | Iluminação**

Bahia x Botafogo 24/04/2023



Figura 152: Monumental Oeste



Figura 153: Monumental Sul




Figura 154: Refletores



Figura 155: Circulação N5 Eixo 49

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023




Figura 156: Monumental Oeste




Figura 157: Monumental Sul




Figura 158: Refletores



Figura 159: Acesso Catraca Sul

Bahia x Coritiba 07/05/2023



Figura 160: Monumental Oeste



Figura 161: Monumental Sul



Figura 162: Refletores



Figura 163: Circulação Lounge

Bahia x Flamengo 13/05/2023




Figura 164: Monumental Sul



Figura 165: Circulação N8 eixo 18



Figura 166: Refletores



Figura 167 Monumental Leste



Bahia x Palmeiras 21/06/2023



Figura 168: Monumental Sul



Figura 169: Monumental Oeste




Figura 170: Refletores



Figura 171: Circulação Lounge Premium

**Imagens ilustrativas Vias de Acesso Interno | Circulação**

Bahia x Botafogo 24/04/2023



Figura 176: N6 bloco 230



Figura 177: Revista Sul



Figura 178: Lounge Premium



Figura 179: N6 Bloco 229

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



Figura 180: N5 eixo 24



Figura 181: N5 bloco 130



Figura 182: N8 Eixo 23



Figura 183: lounge brax

Bahia x Coritiba 07/05/2023



Figura 184: Lounge Premium



Figura 185: N6 Bloco 202




Figura 186: N5 eixo 59




Figura 187: N5 Eixo 08



Bahia x Flamengo 13/05/2023



Figura 188: N8 eixo 18




Figura 189: N5 eixo 59



Figura 190: N7 bloco 201



Figura 191: N5 eixo 20

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



Figura 192: N5 Bloco 115




Figura 193: N5 Bloco 111




Figura 194: N5 eixo 40




Figura 195: Lounge Premium




**Imagens ilustrativas Estruturas Físicas**


**Bahia x Botafogo 24/04/2023**




*Figura 200: Catraca Sul*



*Figura 201: Assentos N6 Bloco 219*



*Figura 202: Telão Norte*



*Figura 203: Telão Sul*


**Bahia x Volta Redonda 27/04/2023**




*Figura 204: Catraca Norte*



*Figura 205: Assentos N5 Bloco 130*



*Figura 206: Telão Norte*



*Figura 207: Telão Sul*

Bahia x Coritiba 07/05/2023



Figura 208: Catraca Sul



Figura 209: Assentos N6 Bloco 202




Figura 210: Telão Norte



Figura 211: Telão Sul

Bahia x Flamengo 13/05/2023



Figura 212: Catraca Leste



Figura 213: Assentos N7 Bloco 201



Figura 214: Telão Norte



Figura 215: Telão Sul



**Bahia x Palmeiras 21/06/2023**




Figura 216: Catraca Sul



Figura 217: Assentos N5 Bloco 111




Figura 218: Telão Norte




Figura 219: Telão Sul

**Imagens ilustrativas de Conservação dos estacionamentos e equipamentos de acesso**

**Bahia x Botafogo 24/04/2023**



Figura 220: Inconformidade - Poste com luz apagada - Estacionamento EE



Figura 221: Estacionamento N1



Figura 222: Estacionamento EDG



Figura 223: Inconformidade - Poste com luz apagada Estacionamento EE

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



Figura 224: Estacionamento EDG Superior

Figura 225: Inconformidade - Poste com luz apagada Estacionamento EE



Figura 226: Inconformidade - Poste com luz apagada Estacionamento EE

Figura 227: Estacionamento N1

Bahia x Curitiba 07/05/2023





Figura 228: Estacionamento EDG inferior

Figura 229: Estacionamento EE





Figura 230: Inconformidade - Poste com luz apagada Estacionamento EE

Figura 231: Estacionamento N1



Bahia x Flamengo 13/05/2023



Figura 234: Inconformidade - Poste com luz apagada estacionamento EE



Figura 235: Inconformidade - Poste com luz acesa Estacionamento EE



Figura 236: Estacionamento N1



Figura 237: Estacionamento EDG Inferior

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



Figura 238: Inconformidade - Poste com luz apagada Estacionamento EE



Figura 239: Inconformidade - Poste com luz acesa Estacionamento EE



Figura 240: Estacionamento N1



Figura 241: Estacionamento EDG inferior

**Imagens ilustrativas da sinalização**

Bahia x Botafogo 24/04/2023



Figura 242: N5 Eixo 49




Figura 243: N5 eixo 65

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



Figura 244: N8 Eixo 29




Figura 245: N5 Eixo 61

Bahia x Coritiba 07/05/2023




Figura 246: N5 Eixo 08



Figura 247: N5 eixo 57

Bahia x Flamengo 13/05/2023



Figura 248: N5 eixo 63



Figura 249: N5 Eixo 20

Bahia x Palmeiras 21/06/2023



Figura 250: N5 eixo 57



Figura 251: N5 Eixo 42



**Imagens ilustrativas | Limpeza e Conservação**

Bahia x Botafogo 24/04/2023



Figura 252: Assentos N6 Bloco 230



Figura 253: Circulação N6 bloco 229



Figura 254: Sanitário Masculino N5 eixo 50



Figura 255: Sanitário Feminino N5 Eixo 27

Bahia x Volta Redonda 27/04/2023



Figura 256: Assentos N5 Bloco 130



Figura 257: Circulação Lounge Brax



Figura 258: Sanitário Feminino N8 Eixo 29



Figura 259: Sanitário masculino N8 Eixo 28



Bahia x Coritiba 07/05/2023



Figura 260: Assentos N6 Bloco 202



Figura 261: Circulação Lounge Premium



Figura 262: Sanitário Feminino N5 eixo 57



Figura 263: Sanitário Masculino N7 Eixo 44

Bahia x Flamengo 13/05/2023




Figura 264: Circulação N7 bloco 201



Figura 265: Circulação N8 Eixo 18



Figura 266: Sanitário Masc. PCD N5 Eixo 56




Figura 267: Sanitário Fem. N5 Eixo 44







18. Resultado financeiro		
	01/01/2023 a 31/03/2023	01/01/2022 a 31/03/2022
Receitas financeiras		
Juros sobre aplicações financeiras	2.392	1.328
Outros	10	9
	<u>2.402</u>	<u>1.337</u>
Despesas financeiras		
Juros sobre empréstimos	(2.582)	(3.194)
Juros sobre debêntures	(678)	(779)
Comissões e despesas bancárias	(153)	(14)
IOF	(11)	(10)
Outros	(134)	(202)
	<u>(3.558)</u>	<u>(4.198)</u>
	<u>(1.156)</u>	<u>(2.861)</u>

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			
Demonstrações intermediárias do resultado			
Períodos findos em 31 de março de 2023 e 2022			
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)			
	Nota explicativa	01/01/2023 a 31/03/2023	01/01/2022 a 31/03/2022
Receita operacional líquida	15	18.445	15.405
Custo operacional	16	(3.238)	(2.505)
Lucro bruto		<u>15.207</u>	<u>12.900</u>
Despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	17	(7.154)	(5.999)
		<u>(7.154)</u>	<u>(5.999)</u>
Outras Receitas (Despesas) Operacionais		-	-
Lucro operacional		<u>8.053</u>	<u>6.901</u>
Resultado financeiro	18		
Receitas financeiras		2.402	1.337
Despesas financeiras		(3.558)	(4.198)
		<u>(1.156)</u>	<u>(2.861)</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<u>6.897</u>	<u>4.040</u>

## 4 – Parecer do auditor


**Contrato de Parceria Público-Privado com o Estado da Bahia**

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 (e) às demonstrações contábeis intermediárias, que menciona o envolvimento da Companhia como polo passivo no Processo TCE/000490/2010, movido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), alegando a existência de irregularidades envolvendo a licitação que originou o contrato de concessão firmado entre a Companhia e o Governo do Estado da Bahia. Até a data deste relatório, as decisões emitidas pelo TCE-BA, não contemplaram a execução de quaisquer medidas cautelares que poderiam reduzir o valor da contraprestação pública recebida do Poder Concedente ou impedir a continuidade do Contrato de Parceria Público-Privada (“Contrato de PPP”). Por essa razão, não foram constituídas provisões para passivos ou *impairment* de ativos que reflitam eventuais impactos do desfecho desse processo. Nossa conclusão não está ressalvada em função desse assunto.

Salvador, 31 de maio de 2023.



BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.  
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - BA

  
Manuel Pérez Martinez Júnior  
Contador CRC 1 BA 025458/O-0

**Anexo VIII – Conclusão do Laudo Técnico atestando a o funcionamento do sistema de drenagem pluvial.**

**Abril/2023**

4) CONCLUSÃO

De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.

**Maió/2023**

4) CONCLUSÃO

De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.

**Junho/2023**

4) CONCLUSÃO


De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em ótimas condições.

**Anexo IX – Página do Laudo de Engenharia e Acessibilidade da Arena mencionando a quantidade de vagas de estacionamento da Arena.**

O estádio possui três níveis de arquibancada, dez níveis de pavimentos, cobertura com estrutura de cabos metálicos e cobrimento em membrana tensionada sobre 100% dos pavimentos, 70 (setenta) camarotes, 38 (trinta e oito) quiosques, 1 (um) espaço para Museu do Futebol, Lounge Premium, 1 (um) espaço para restaurante panorâmico, 10 (dez) elevadores , estacionamento externo com 469 vagas , estacionamento no interior do estádio com 860 vagas , 1 (um) edifício garagem com 1008 (mil e oito) vagas e 1 (uma) área de hospitalidade . O estádio está dividido em 8 (oito) setores sendo: LESTE com capacidade atual para 12.502 (doze milquinhentos e dois) espectadores, NORTE com capacidade atual para 16.771 (dezesesseis mil e setecentos e setenta e um) espectadores , OESTE com capacidade atual para 10.751 (dez mil setecentos e cinquenta e um ) espectadores , SUL MIRANTE com capacidade atual para 424 (quatrocentos e vinte e quatro) espectadores , SUL/RESTAURANTE com capacidade atual para 244 (duzentos e quarenta e quatro) espectadores, SETOR de VISITANTE com capacidade atual para 4.623 (quatro mil e seiscentos e vinte e três) espectadores; SETOR LOUNGE com capacidade atual para 2.056 (dois mil e cinqüenta e seis) espectadores , SETOR de CAMAROTES com capacidade atual para 1.531 (mil quinhentos e trinta e um) espectadores. Totalizando 48.902 (quarenta e oito mil e novecentos e dois) espectadores.



**Anexo X – Ofício FNP 062/2021 – TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010. HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA. RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.**

  
FNP – 062/2021  
Salvador/BA, 14 de setembro de 2021

À  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.  
A/C.: Sr. Edson Cedraz

REF.: TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010. HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA.  
RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.

Prezados,


FORTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Fonte Nova" ou "Concessionária"), na qualidade de concessionária responsável pela gestão e administração da Itaipava Arena Fonte Nova ("Arena" ou "Estádio"), vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, dar ciência de que:

a) Em função da interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, objeto do Termo de Cessão Nº 02/2010 ("Termo de Cessão"), através do qual foram cedidos espaços do Estádio, pela Fonte Nova à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, para instalação de um Hospital de Campanha para combate ao Covid-19;


b) Neste sentido, informamos ainda que já foram iniciados os serviços de intervenções mínimas nos espaços cedidos, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, visando a readequação destes para que seja possível o uso destas áreas com vistas à realização de partidas de futebol no Estádio;

c) Por fim, informamos para os devidos fins, que foi confirmada pela Federação Bahiana de Futebol, a transferência da partida entre o Esporte Clube Bahia e a equipe RB Bragantino, que será realizada no dia 18/09/2021, às 21:00 horas, do Estádio Roberto Santos (Pituaçu) para a Arena Fonte Nova.

Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

  
\_\_\_\_\_  
FORTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  
Carlos Joaquim de Carvalho  
Diretor Administrativo Financeiro

Fonte Nova Negócios e Participações S/A  
Fone (71) 3320-2118 / Fax: (71) 3320-2251  
Ladeira Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Salvador/BA, CEP 40050-565.

**Anexo XI – DECRETO Nº 34.567 de 09 de outubro de 2021**

[EXT] RES: Ofício 062 - 2021 - Comunicação Hospital de Campanha Arena Fonte Nova / Jogo 02/10 para 27/10




Milena Andrade &lt;milena.andrade@arenafontenova.com.br&gt;

To: Andrade, Diego Alves Lino de; Paulo Vitor (CIAM)


Cc: Pinheiro, Maria Fernanda Falcao dias

Bom dia Diego, segue respostas:

1. O jogo terá acesso de público correto?  
Sim, conforme decreto da retomada de público ao estádio, DECRETO Nº 34.567 de 09 de outubro de 2021, com 30% da capacidade.

**Anexo XII – E-mail comunicando o não recebimento do Relatório referente ao Programa Gramados CBF 2023.**

**Anexo XIII - Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança****Abril/23**

  
**ITAIPAVA ARENA**  
**FORTE NOVA**  
 ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA  
**SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

**PREVENTIVA ABRIL/2023**

PAINEL SDAI 1 (EIXO 67/68) 24 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 22	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 23	09/10	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 24			


PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 01	02	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro..
LINHA 02			
LINHA 03	03	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 04			

OUTROS SERVIÇOS

- 1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;
- 2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, **TESTE** **ACIONAMENTO** DE SIRENES/STROBOS;
- 3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;
- 4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.


Salvador, 28 de ABRIL de 2023

Técnico: Gilberto Cliente: CARLOS TS


**UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA**  
**Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.**  
 Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial **União**  
 Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia  
 Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: [comercial@unity.srv.br](mailto:comercial@unity.srv.br)  
 Site: [www.unity.srv.br](http://www.unity.srv.br)



**Maio/23**



**ITAIPAVA ARENA**  
**FORTE NOVA**

ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA  
**SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO**

**SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

**PREVENTIVA MAIO/2023**


PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 05	04	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 06			2) Revisão Visual dos Dispositivos;
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 07	04	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 08			2) Fazer Busca Automática (Quando o laço for entre-forro
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 09	05	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 10			2) Revisão Visual dos Dispositivos;
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro

**OUTROS SERVIÇOS**

- 1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;
- 2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, OK
- 3) ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;
- 3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;
- 4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.

Salvador, 19 de Maio de 2023

Técnico: Carsten Pereira dos Reis Cliente: CARLOS TS



**UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA**  
**Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.**  
Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Tuiuti  
Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia  
Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: [comercial@unity.srv.br](mailto:comercial@unity.srv.br)  
Site: [www.unity.srv.br](http://www.unity.srv.br)

**Junho/23****SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**


PREVENTIVA JUNHO/2023 C/SIMULADO			
PAINEL SDAI 2 (EIXO 42/43) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 11	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; ✓
LINHA 12			2) Revisão Visual dos Dispositivos; ✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; ✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro. ✓
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 13	06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; ✓
LINHA 14			2) Fazer Busca Automática (Quando o laço for entre-forro ✓
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 15	07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; ✓
LINHA 16			2) Revisão Visual dos Dispositivos; ✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; ✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro ✓
OUTROS SERVIÇOS			
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS; ✓			
2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, DE SIRENES/STROBOS; ✓			
3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES; ✓			
4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA. ✓			

Salvador, 15 de Junho de 2023

Técnico: W. ReisCliente: Carlos TST

**UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA**  
**Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.**  
 Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Tijuati  
 Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia  
 Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: comercial@unity.srv.br  
 Site: www.unity.srv.br



**Comunicação interna/E-mail – Teste de Sensores de Incêndio**

## **Anexo XIV – Ofício Nº 053/2022**



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE  
DIRETORIA GERAL - DG**

**OFÍCIO N. 053/2022**

Salvador – BA, 03 de outubro de 2022.

Ao Senhor  
Ricardo Teixeira  
Sócio  
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

C/C: Ao Senhor  
Denio Dias Lima Cidreira  
Presidente  
Fonte Nova Negócios e Participações

**Assunto: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID**

Prezado Senhor,

Reportamo-nos neste com o intuito de encaminhar a essa Empresa alguns questionamentos acerca da aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID.

No Contrato de PPP nº 002/2010, com as modificações ocasionadas pelo primeiro Termo Aditivo, foi atribuída a esta Secretaria a responsabilidade pela fiscalização dos aspectos econômico-financeiros da concessão. Desta forma, em relação a aferição da nota resultante dos critérios que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID, cabe a esta SETRE a aferição dos critérios financeiros, ao passo em que a SUDESB, entidade autárquica, mantém a responsabilidade pela validação dos critérios operacionais.

Nesta linha de procedimento, os Relatórios emitidos pelo Verificador Independente-VI, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., são validados pela Equipe Técnica da SETRE, cruzando as informações das Demonstrações Contábeis com os resultados apresentados no relatório do VI, testando os indicadores Financeiros de 1 a 5, definidos no anexo IV do Contrato nº 02/2010, que correspondem a 30% do Desempenho da Fonte Nova.

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE  
2ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003  
E-mail: damilo.sav@setre.ba.gov.br - Tels.: 3115-3388 / 1765



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**  
**DIRETORIA GERAL – DG**

A Equipe Técnica, considerando a conformidade dos elementos, emite parecer de validação, após receber o parecer do Órgão Regulador – SUDESB - que avalia o desempenho de 70% do operacional.

No curso das análises do Relatório de Desempenho da Fonte Nova, referente ao 1º trimestre de 2022, vs. 02, emitido em 21/06/2022 pelo VI, em relação às Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021, auditadas em 24 de março de 2022 pela BDO RCS Auditores Independentes SS, para validação do respectivo relatório, foram identificados os fatos elencados a seguir, que suscitaram dúvidas quanto ao que seria considerado como parâmetro para medir a conformidade dos indicadores e da Nota de Desempenho, de acordo com o disposto no Contrato nº 02/2010, no Edital nº 001/2009 e no estabelecido pelo Verificador Independente, como "Grau de Cumprimento do Indicador", inclusive na conclusão da análise do Indicador 1 – *Estrutura de Capital, que o VI confere a Nota zero.*

*Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de "atende" em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:*

1. *Grau de Cumprimento do Indicador  $\geq 0,5$ , pontuação = 10 pontos, valor 100%; e  $< 0,5$ , pontuação zero pontos, valor 0%;*
2. *Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.*
3. *Resultado da análise: índice 0,49;*
4. *Conclusão: considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 0% do subindicador que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0,00 pontos. (folhas 85 a 88 do relatório).*

A equipe Técnica, entendeu que não há coerência entre as afirmativas nos itens 2, 3 e 4, acima transcritos, em relação ao item 5 que *afere à Nota zero, visto que a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.* Também com relação ao definido pelo Verificador Independente, quanto ao Grau de Cumprimento do Indicador  $\geq 0,5$ , pontuação = 10 pontos, valor 100%; e  $< 0,5$ , pontuação zero pontos, valor 0%; e considerando a natureza do Contrato, restaram dúvidas sobre este valor definido.

Comparadas as definições do Verificador Independente, em relação aos índices, de acordo com o disposto no Edital nº 001/2009, conforme citação abaixo, ainda que não conste os valores dos índices definidos no Anexo 4 do Contrato nº 02/2010, mesmo que as fórmulas sejam equivalentes, entende-se que a apuração dos indicadores durante a execução do contrato tenha relação direta com o estabelecido no Edital nº 001/2009. Assim sendo, nota-se que os parâmetros definidos pelo Verificador Independente para o grau de cumprimento no cálculo dos índices, não apresentam conformidade com o disposto no Edital nº 001/2009.

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE  
 2ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003  
 E-mail: [nair.guazeres@setre.ba.gov.br](mailto:nair.guazeres@setre.ba.gov.br) - Fone: 3115-3388 / 1765



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**  
**DIRETORIA GERAL – DG**

*Exigível Total ET= Exigível Total/Ativo Total, menor ou igual a 0,5; e*

*Liquidez Corrente LC = (Ativo Circulante/Passivo Circulante) maior ou igual 2,0. (item 9.7.4 do Edital 001/2009).*

Visto que se recorreu ao Edital nº 001/2009, para balizar as definições dos índices e dos valores para medir a aferição da Nota e saber quando “atende” para pontuar positivamente, observou-se que o Indicador **2 Liquidez Corrente** (Ativo Circulante/Passivo Circulante), também consta definido pelo Verificador Independente o “Grau de Cumprimento” ( $\geq 1$  positivo), pontuação 10 e valor 100%; ( $< 1$  positivo), pontuação zero pontos, valor 0%; diferente do Edital.

Portanto, considerando o acima exposto, as considerações da Fonte Nova, no e-mail anexo, bem como as considerações da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias Público-Privadas, no despacho anexo, esta Secretaria remete os autos para análise, solicitando os seguintes esclarecimentos:

1. Justificar o sinal “ $\geq$ ” e os valores de referência “0,5” e “1,0” adotados pela Deloitte, conforme segue:

**1 – Estrutura de Capital:**  $\geq 0,5$  valor do indicador 100%

**2 -Liquidez Corrente:**  $\geq 1$  positivo valor do indicador 100%

2. Informar se os critérios expostos no item 1 foram adotados em todo o período contratual. Em caso negativo, informar os critérios adotados nos seus respectivos períodos.

3. Informar se houve aceite expresso da Concessionária para os critérios adotados nos relatórios de apuração do VI/SETRE.

4. Qual o entendimento da Deloitte sobre a incongruência existente no próprio critério estabelecido entre a premissa do Endividamento Total “o qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto **menor** o índice **melhor** a situação.” e a utilização do critério quanto “**maior** melhor” ao pontuar 100% quando utiliza o sinal “ $\geq 0,5$ ” (“Grau de Cumprimento do Indicador  $\geq 0,5$ , pontuação = 10 pontos, valor 100%; e  $< 0,5$ , pontuação zero pontos, valor 0%).

5. Em caso de alteração do critério, haveria impacto financeiro no valor da Contraprestação Mensal do desconto relativo do indicador “**1 – Estrutura de Capital**” ao longo de todo o contrato?

O prazo para atendimento do pleito é de 08 (oito) dias.

Atenciosamente,

**DANILO XAVIER**  
 Diretor Geral

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE  
 2ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003  
 E-mail: [nair.prazeres@setre.ba.gov.br](mailto:nair.prazeres@setre.ba.gov.br) - Tels.: 3115-3388 / 1765



## **Anexo XV – Ofício N° 059/2022**



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**  
**DIRETORIA GERAL - DG**

**OFÍCIO N. 059/2022**

Salvador – BA, 12 de dezembro de 2022.

Ao Senhor  
Ricardo Teixeira  
Sócio  
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

C/C: Ao Senhor  
Denio Dias Lima Cidreira  
Presidente  
Fonte Nova Negócios e Participações

**Assunto: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID**

Prezado Senhor,

Considerando os esclarecimentos prestados no Ofício nº 003/2022 – DTT-PPP AFN, dessa Empresa, vimos através deste registrar o opinativo desta Secretaria acerca do método de aferição da nota resultante dos critérios que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID.

Concordamos que o indicador "**1 – Estrutura de Capital**", estava sendo apurado com o sinal dos valores de referência invertido, e portanto, será considerado o parâmetro ( $\leq 0,5$ ) – *10 pontos (atende)* e ( $> 0,5$ ) – *0 pontos (não atende)*.

Tal mudança no critério de apuração não gerará desconto à Concessionária por período retroativo, conforme cálculo apresentado pelo VI.

Quanto ao indicador "**2 - Liquidez Corrente**", que avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente, esta SETRE opta pela alteração do parâmetro do indicador com mudança da referência de "1" para "2", de acordo com o parâmetro previsto no Edital de Licitação.

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE  
2ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003  
E-mail: [danilo.saxier@setre.ba.gov.br](mailto:danilo.saxier@setre.ba.gov.br) - Tel.: 3115-3388 / 1765



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE**  
**DIRETORIA GERAL – DG**

Vale ressaltar que a Concessionária, desde 2017, vem apresentando resultado de liquidez corrente maior do que "2".



Diante do exposto, solicitamos que essa Deloitte nos envie a terceira versão do Relatório do 1º Trimestre de 2022 – Operacional, com os devidos ajustes.

Atenciosamente,


  
**DANILO XAVIER**  
Diretor Geral




**Anexo XVI – Ata da reunião ocorrida no dia 01/fev/2023, com a presença da SETRE, Concessionário e Verificador Independente**

		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA 01-02-2023 11h-11h30	LOCAL Microsoft Teams
<b>PARTICIPANTES:</b> FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julio Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.				
OBJETIVOS / PAUTA: 1. Alinhamento quanto aos OFÍCIOS N. 053/2022 e N. 059/2022 – SETRE. Acerca dos índices dos indicadores: 1 – Estrutura de Capital e 2 -Liquidez Corrente, no que se refere ao índice estabelecido como base para definir o Grau de cumprimento e classificação como "atende" ou "não atende".				
ASSUNTOS DISCUTIDOS				
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Contexto inicial	<ul style="list-style-type: none"><li>Wagner, Gerente Sênior da Deloitte, abriu a reunião contextualizando todos os presentes quanto a pauta e ao histórico dos ofícios que demandaram o encontro:<ul style="list-style-type: none"><li>06/out/22: ofício 53/2022-DG/SETRE: Questionamento quanto ao grau de cumprimento utilizado para apuração dos indicadores: 1 – Estrutura de Capital e 2 -Liquidez Corrente.</li><li>20/out/22: ofício Nº 002/ 2022 – DTT- PPP AFN – 002/2010: Resposta Deloitte ao ofício Nº 053/2022-DG/SETRE, acerca dos questionamentos no método de Aferição da Nota que compõe o Quadro de Indicadores de Desempenho - QID.  Nesse documento a Deloitte discorreu detalhadamente sobre todos os pontos de questionamento da SETRE e concluiu que o ajuste dos parâmetros sugeridos por esta, critério para o enquadramento da classificação atende/não atende, dos Indicadores Financeiros 1- Estrutura de Capital e 1- Liquidez Corrente, não impactam no valor da remuneração variável do período aferido, ou seja, não apresentariam nenhum</li></ul></li></ul>	N/A	N/A	N/A
		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA 01-02-2023 11h-11h30	LOCAL Microsoft Teams
<b>PARTICIPANTES:</b> FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julio Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.				
	<ul style="list-style-type: none"><li>Impacto financeiro à Concessionária ou Poder Concedente.</li><li>12/dez/22: Ofício 059/22 SETRE: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID. Nesse documento a SETRE solicitou os seguintes ajustes no grau de cumprimento dos indicadores:  <u>Indicador de Estrutura de Capital:</u> <b>De:</b> Estrutura de Capital: (&gt;= 0,5) – Atende – 10 pontos <b>Para:</b> Estrutura de Capital: (&lt;= 0,5) – Atende – 10 pontos</li><li><u>Índice de Liquidez Corrente (solicitação da SETRE):</u> <b>De:</b> Liquidez Corrente: (&gt;= 1) positivo - Atende – 10 pontos <b>Para:</b> Liquidez Corrente: (&gt;= 2) positivo - Atende – 10 pontos</li><li>Ao fim da contextualização dos presentes, Wagner ressaltou que o Contrato de Verificador Independente só permite qualquer atualização de indicador ou parâmetro, mediante a aprovação formal da SETRE e FNP.</li></ul>			
Indicador 1 – Estrutura de Capital	<ul style="list-style-type: none"><li>O principal ponto abordado quanto a solicitação de mudança nos parâmetros de medição do Indicador, feito pela SETRE através do Ofício N.059/2022, foi de garantir que essa mudança tenha uma fundamentação teórica sólida, para que não impacte negativamente a FNP no cumprimento das suas obrigações contratuais e, em paralelo, não gere quaisquer problemas junto aos Órgãos de Controle;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Como conclusão do ofício da SETRE, A Deloitte irá aguardar o estudo em andamento pela AFN e respectiva aprovação da SETRE para ajustar os parâmetros dos indicadores. Enquanto isso, o relatório de avaliação será emitido considerando</li></ul>	FNP	mar/2023

Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

 Fonte Nova	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL	
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft <u>Teams</u>	
<b>PARTICIPANTES:</b> <b>FNP:</b> Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. <b>SETRE:</b> <u>Julio</u> Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. <b>Deloitte:</b> Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.		<div>MINUTA PARA DISCUSSÃO</div>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Dessa forma, os representantes da Fonte Nova informaram que farão um estudo para entendimento da solicitação e uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro como forma de respaldar quaisquer decisões sobre mudanças na avaliação do Indicador 1 – Estrutura de Capital.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>o índice de liquidez corrente como igual ou superior a 1 e estrutura de capital <math>\leq 0,5</math>.</li><li>Caso necessário, O VI reemitirá os relatórios do 1, 2 e 3º trimestre de 2022.</li></ul>		
Indicador 2 – Liquidez Corrente	<ul style="list-style-type: none"><li>O principal ponto abordado quanto a solicitação de mudança nos parâmetros de medição do Indicador, feito pela SETRE através do Ofício N.059/2022, foi de garantir que essa mudança tenha uma fundamentação teórica sólida, para que não impacte negativamente a FNP no cumprimento das suas obrigações contratuais e, em paralelo, não gere quaisquer problemas junto aos Órgãos de Controle;</li><li>Dessa forma, os representantes da Fonte Nova informaram que farão um estudo para entendimento da solicitação e uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro como forma de respaldar quaisquer decisões sobre mudanças na avaliação do Indicador 2 – Liquidez Corrente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Como conclusão do ofício da SETRE, A Deloitte irá aguardar o estudo em andamento pela AFN e respectiva aprovação da SETRE para ajustar os parâmetros dos indicadores. Enquanto isso, o relatório de avaliação será emitido considerando o índice de liquidez corrente como igual ou superior a 1 e estrutura de capital <math>\leq 0,5</math>.</li><li>Caso necessário, O VI reemitirá os relatórios do 1, 2 e 3º trimestre de 2022.</li></ul>	FNP	Mar/2023
Retirada de cadeiras	<ul style="list-style-type: none"><li>A FNP comunicou a retirada das cadeiras dos blocos 15, 16 e 17 (setor da torcida organizada do Esporte Clube Bahia). Essa demanda partiu do próprio Clube e foi aprovada pelo Governo do Estado e Órgãos de Segurança;</li><li>A SETRE questionou sobre os impactos dessa mudança, indagando onde serão armazenadas as cadeiras retiradas, por quanto tempo e se irá gerar alguma mudança na capacidade do Estádio;</li><li>A FNP informou que eles possuem um local onde as cadeiras serão armazenadas, que estas são feitas para serem retiradas e colocadas de forma fácil e que não haverá mudança na capacidade da Arena.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Avaliar impacto dessa ação na apuração dos indicadores.</li><li>Formalizar termo aditivo do contrato.</li><li>Após formalização, compartilha termo aditivo com o Verificador Independente</li></ul>	FNP e SETRE	1º trimestre 2023
Próximos passos	<ul style="list-style-type: none"><li>Índice de Liquidez Corrente permanecerá com parâmetro "1", até que seja emitido novo estudo de equilíbrio econômico-financeiro feito por Consultoria especializada;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir relatório de Verificação do 4º trimestre de 2022 considerando os pontos discutidos.</li></ul>	Deloitte	Fev/2023

 Fonte Nova	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL	
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft <u>Teams</u>	
<b>PARTICIPANTES:</b> <b>FNP:</b> Paulo Vítor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. <b>SETRE:</b> <u>Julio</u> Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. <b>Deloitte:</b> Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.		<div>MINUTA PARA DISCUSSÃO</div>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Emitir relatório do 4º trimestre de 2022 considerando o ajuste do sinal do Indicador 1 – Estrutura de Capital.</li><li>Avaliar necessidade de reemissão de relatórios anteriores em função do estudo de equilíbrio econômico-financeiro feito por Consultoria especializada.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Enviar novo termo aditivo (6º) para que seja incluído nos relatórios e para prosseguimento de quaisquer eventuais ajustes nas inspeções.</li></ul>	SETRE/FNP	1º trimestre 2023

**Anexo XVII – ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), relatório fotográfico e detalhes gerais relacionados ao cumprimento de escopo das intervenções previstas**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20230474921

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Página 1/2

INICIAL

1. Responsável Técnico

HELTON CALDAS SILVEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0508694043

Registro: 0508694043BA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSÓRCIO MANUTENÇÃO ARENA FONTE NOVA

LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Bairro: NAZARÉ

UF: BA

CPF/CNPJ: 50.492.406/0001-07

Nº: 432

CEP: 40050565

Contrato: CT.MAFN-0004/2023

Valor: R\$ 661.716,24

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Celebrado em: 26/05/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

LADEIRA DA FONTE DAS PEDRAS

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data de Início: 29/05/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: fonte nova negócios e participações s.a

Bairro: NAZARÉ

UF: BA

Previsão de término: 29/09/2023

Código: Não Especificado

Nº: 432

CEP: 40050565

Coordenadas Geográficas: 0, 0

CPF/CNPJ: 08.906.994/0001-11

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS	106,07	m3
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.6 - POR GEOSINTÉTICOS	556,70	m2

Relatório do 2º trimestre de 2023 – FNP| **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS	344,85	m3
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO	95,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA	95,00	m
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	500,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de serviços de Recuperação dos Pisos das Áreas externas da Arena Fonte Nova

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.


7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

  
HELTON CALDAS SILVEIRA - CPF: 014.213.535-63  
GUSTAVO GONCALVES  
PAES:04473295532  
Autenticado de forma digital por  
GUSTAVO GONCALVES  
PAES:04473295532  
Data: 2023.07.05 07:21:13 -0300

CONSÓRCIO MANUTENÇÃO ARENA FONTE NOVA - CNPJ:  
50.492.406/0001-07

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A6ZW7  
Impresso em: 05/07/2023 às 06:27:05 por: , ip: 192.168.100.1

[www.creaba.org.br](http://www.creaba.org.br)    creaba@creaba.org.br  
Tel: (71) 3453-8990    Fax: (71) 3453-8989

 **CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



**Anexo XVIII – Relatório Fotográfico – Intervenções de recuperação dos pisos  
área leste – Limite EDG**

CONSÓRCIO MANUTENÇÃO ARENA FONTE NOVA



CONSÓRCIO MANUTENÇÃO  
ARENA FONTE NOVA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INTERVENÇÕES DE RECUPERAÇÃO DOS PISOS ÁREA LESTE  
– LIMITE EDG

MAIO/2023 a JULHO/2023

Item: Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)

	
<div><div>Foto 01 – 05/06/2023</div><div>Demolição do piso existente.</div></div>	<div><div>Foto 02 – 05/07/2023</div><div>Escavação mecanizada de vala com material de 1ª categoria, profundidade de até 3,00m</div></div>

Item: Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)

	
<div><div>Foto 03 – 13/07/2023</div><div>Escavação mecanizada de vala com material de 1ª categoria, profundidade de até 3,00m</div></div>	<div><div>Foto 04 – 13/07/2023</div><div>Geotêxtil não tecido 100% poliéster, instalado em dreno.</div></div>



**Item:** Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)



**Foto 05 – 13/07/2023**  
Reaterro com material arenoso.

**Foto 06 – 13/07/2023**  
Compactação do reaterro com material arenoso.

**Item:** Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)



**CONSÓRCIO MANUTENÇÃO ARENA FONTE NOVA**



**Foto 07 – 19/07/2023**  
Regularização do reaterro com material arenoso.

**Foto 08 – 26/07/2023**  
Execução de canaleta em concreto armado (20 cm x 20 cm)



**Item:** Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)



**Foto 09 – 27/07/2023**  
Execução de canaleta em concreto armado (20 cm x 20 cm)

**Foto 10 – 27/07/2023**  
Execução de canaleta em concreto armado (20 cm x 20 cm)

**Item:** Execução de dreno longitudinal – Setor Leste Nível 05 (Limite c/EDG)

**CONSÓRCIO MANUTENÇÃO ARENA FONTE NOVA**





**Foto 11 – 28/07/2023**  
Concretagem de canaleta em concreto armado (20 cm x 20 cm)

**Foto 12 – 28/07/2023**  
Concretagem de canaleta em concreto armado (20 cm x 20 cm)

GUSTAVO  
GONCALVES  
PAES:04473295532

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO GONCALVES  
PAES:04473295532  
Data: 2023.08.11 08:57:59  
+03'00'

GUSTAVO GONÇALVES PAES  
GERENTE DO CONTRATO

**ACESSO À AREIA – REGIÃO ESTACIONAMENTO EFG**  
**PROCEDIMENTOS GERAIS**

**SITUAÇÃO ATUAL**  
Escala 1/20

**ETAPA 01**  
Escala 1/20

01.01 – REMOVER O PAVIMENTO DE PISO DE ACESSO À AREIA COM UTILIZAÇÃO DE MACHADO.  
01.02 – PROCEDER COM A REMOÇÃO DO PISO DE ACESSO À AREIA, SEM REPARAR A DRENAGEM. TRANSFERIR A DRENAGEM DO PISO DE ACESSO À AREIA PARA O PISO DE ENCHIMENTO DE CIMENTO.

**ETAPA 02**  
Escala 1/20

02.01 – RECONSTRUIR O PAVIMENTO DE PISO DE ACESSO À AREIA COM UTILIZAÇÃO DE MACHADO.  
02.02 – PROCEDER COM A RECONSTRUÇÃO DO PISO DE ACESSO À AREIA, SEM REPARAR A DRENAGEM. TRANSFERIR A DRENAGEM DO PISO DE ACESSO À AREIA PARA O PISO DE ENCHIMENTO DE CIMENTO.

**ETAPA 03**  
Escala 1/20

03.01 – RECONSTRUIR O PAVIMENTO DE PISO DE ACESSO À AREIA COM UTILIZAÇÃO DE MACHADO.  
03.02 – PROCEDER COM A RECONSTRUÇÃO DO PISO DE ACESSO À AREIA, SEM REPARAR A DRENAGEM. TRANSFERIR A DRENAGEM DO PISO DE ACESSO À AREIA PARA O PISO DE ENCHIMENTO DE CIMENTO.


**DETALHE CAMADAS DRENANTES**  
Escala 1/20

**PISO EXTERNO – ÁREA CAMAROTES**  
**TRATAMENTO DAS FISSURAS**

**VISTA SUPERIOR ATUAL**  
Escala 1/20

**VISTA SUPERIOR ETAPA 02**  
Escala 1/20

**VISTA SUPERIOR FINAL**  
Escala 1/20



01	REVISÃO NO DETALHE DO PISO EXTERNO - CAMAROTE	FLIPE	MARILIA	03/07/23
02	EMISSÃO INICIAL	FLIPE	MARILIA	05/05/23
Rev.	Descrição	Verificação	Aprovação	Data
IDENTIFICAÇÃO DAS REVISÕES				

AS REVISÕES DEFINIDAS COM LETRAS REFEREM-SE A DESenhOS EMITIDOS PARA COMENTÁRIOS E/OU APROVAÇÃO E AS COM NÚMEROS REFEREM-SE A DESenhOS EMITIDOS PARA EXECUÇÃO.



**KPE ENGENHARIA E PROJETOS**

Av. Tereza Nova nº 1832, Salvador Trade Center, Torre Sul Salas 413/414,  
 (CE) 41600-020 – Cururu do Arvore – Salvador, Bahia  
 Tel: 455 (71) 3113-1890 / 3113-1901  
 e-mail: [atendimento@kpeproj.com](mailto:atendimento@kpeproj.com) / [www.kpeproj.com](http://www.kpeproj.com)

CLIENTE	KPE ENGENHARIA / BETRIA EMPREENDIMENTOS		
LOCAL	NAZARÉ – SALVADOR/BA		
OBRA	ARENA FONTE NOVA		
ASSUNTO	DETALHES GERAIS		
PROJETO	_____ FLIPE REZENDE – CHÉ 75402/0		_____ MARILIA BRUNO – CHÉ 4052/0
ARQUIVO	DETALHAMENTO	DATA	REVISOÃO
	FLIPE REZENDE	MAR/2023	01



A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 312.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 6CDD0DDD215642F7A8C257807ED916CF

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Relatório AFN - 2º trimestre 2023\_15082023\_1.pdf, Relatório AFN - 2º t...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 170

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Luana Aparecida Oliveira Silva Alves

Assinatura guiada: Ativado

Av. Dr. Chucri Zaidan

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

1.240 From 4th to 12th floors - Golden Tower

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 04711130

Endereço IP: 187.36.66.9

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Luana Aparecida Oliveira Silva Alves

Local: DocuSign

16/08/2023 18:48:01

**Eventos do signatário****Assinatura****Registro de hora e data**

Edson Lopes Cedraz Filho

DocuSigned by:  
  
3E4A00690B34BD...

Enviado: 16/08/2023 18:52:07

Visualizado: 16/08/2023 19:07:23

Assinado: 16/08/2023 19:07:30

Sócio

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Usando endereço IP: 34.95.146.243

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Wagner Marques Goncalves Nogueira

**Copiado**

Enviado: 16/08/2023 18:52:08

Visualizado: 16/08/2023 18:52:45

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

16/08/2023 18:52:08

Entrega certificada

Segurança verificada

16/08/2023 19:07:23

Assinatura concluída

Segurança verificada

16/08/2023 19:07:30

Concluído

Segurança verificada

16/08/2023 19:07:30

**Eventos de pagamento****Status****Carimbo de data/hora**