

TERMO ADITIVO Nº 316/2010
AO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 424/06
ADITADO SOB OS Nºs 085, 238 E 331/2007

Prorroga o prazo de execução das obras do Sistema de Disposição Oceânica (SDO) do Jaguaribe.

A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA, sociedade de economia mista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com sede na 4ª Avenida, nº 420, Centro Administrativo da Bahia, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o nº 13.504.675/0001-10 representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada **CONTRATANTE** e a **FOZ DE JAGUARIBE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO S/A.**, estabelecida na Avenida Luiz Viana, nº 2841, 1º andar, sala 07, na Cidade do Salvador, no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.608.734/0001-22, legalmente representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada **CONTRATADA**, resolveram aditar o **CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 424/06**, que assinaram em **27/12/06**, a fim de estabelecer o seguinte:

CONSIDERANDO QUE:

- 1) o método executivo para o emissário, parte do SDO de Jaguaribe, foi desenvolvido para que a obra não interferisse na mobilidade urbana da cidade, optando-se, dessa forma, que o emissário terrestre e submarino fossem executados a partir da utilização de equipamento denominado "*pipe jacking*";
- 2) a opção por executar o emissário submarino em túnel, contribuiu para eliminar a escavação no trecho da praia e da zona de arrebentação, eliminando assim as agressões ao meio ambiente, especialmente às dunas, e os transtornos com o impedimento provisório do uso da praia pelos banhistas;
- 3) por esse sistema de construção, restaria executar o trecho ligando a parte em túnel com a parte do emissário submarino, executada em tubos de PEAD, trecho este que deveria ter cerca de 20 a 30 metros de comprimento;
- 4) no entanto, esse equipamento apresentou defeito que culminou no seu "travamento" na rocha em perfuração, acrescentando em cerca de 170 metros o trecho do túnel a ser construído;
- 5) constatada a impossibilidade de se avançar com o "*pipe jacking*" foi iniciada a execução pelo sistema convencional de construção no período em que o mar, em Salvador, apresenta condições adversas, com grandes ondas e ventos fortes, que normalmente se estendem de fevereiro/março a setembro/outubro e, praticamente, impedem a execução dos serviços no mar (comprovado pelo quadro anexo), especialmente aqueles de escavação, inclusive de rocha a fogo e de assentamento de tubulação de grande diâmetro;
- 6) o andamento dos trabalhos foi também prejudicado com a greve dos trabalhadores da construção pesada do Estado da Bahia, no período de 15 de abril a 04 de maio de 2010.



As partes Contratantes deliberam celebrar o presente **ADITIVO AO CONTRATO Nº 316/10**, para que passe a vigorar acrescido das condições aqui pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica, por este instrumento, prorrogado o prazo de execução das obras do Sistema de Disposição Oceânica (SDO) do Jaguaribe, por 214 (duzentos e quatorze) dias, contado a partir de 31 de maio de 2010, sem alteração no número de parcelas que serão pagas pela Embasa a título de contraprestação mensal.

Parágrafo Primeiro - Em razão da prorrogação estabelecida no *caput*, ficam dilatados, por igual prazo, todos os cronogramas vinculados ao contrato.

CLAÚSULA SEGUNDA

Esta prorrogação não configura renúncia de direitos ou, ainda, a assunção de obrigação, riscos ou responsabilidades não previstas no edital de licitação da Concorrência Nacional nº 026/2006, bem como nos contratos dele decorrentes, que disciplinam parceria público-privada para a construção e a operação do Sistema de Disposição Oceânica (SDO) do Jaguaribe.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente aditivo produzirá os seus efeitos na data de sua assinatura.


CLÁUSULA QUINTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, que não foram por este instrumento modificadas.

Assim havendo ajustado, os representantes da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.


Cidade do Salvador, 24 de maio de 2010.

Pela **EMBASA**:


ABELARDO DE OLIVEIRA FILHO
Diretor-Presidente


CARLOS ALBERTO PONTES DE SOUZA
Diretor de Engenharia e Meio Ambiente


Pela **Foz do Brasil S/A**:


RAUL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR
Diretor Presidente


ALEXANDRE JOSÉ LOPES BARRADAS
Diretor

TESTEMUNHAS:

1ª


[Redacted]

2ª


[Redacted]



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À POBREZA

RESUMO DO CONTRATO Nº 040/2010

Processo: 9484100001098. Contratante: Estado da Bahia/SEDES/CORDEC. Contratada: EMPRESA PGK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. Inscrita no CNPJ 09.638.014/0001-35, vencedora do LOTE 01. Objeto: serviços de conservação e limpeza, para atendimento a CORDEC. Prazo: 15 (quinze) meses. Valor Mensal: R\$ 2.273,90 (dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa centavos). Valor Global: R\$ 34.108,50 (trinta e quatro mil cento e oito reais e cinquenta centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 3.25.500; Unidade Gestora: 3.25.500; Projeto/Atividade: 2000. Elemento: 33.90.37; Fonte: 00. Regime de Execução: Empregada por preço unitário.

RESUMO DO CONTRATO Nº 041/2010

Processo: 9484100001098. Contratante: Estado da Bahia/SEDES/CORDEC. Contratada: EMPRESA IBEJA CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME, inscrita no CNPJ 08.945.303/0001-99, vencedora do LOTE 02. Objeto: serviços de copa e cozinha, para atendimento a CORDEC. Prazo: 15 (quinze) meses. Valor Mensal: R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais). Valor Global: R\$ 17.550,00 (dezesete mil quinhentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 3.25.500; Unidade Gestora: 3.25.500; Projeto/Atividade: 2000. Elemento: 33.90.37; Fonte: 00. Regime de Execução: Empregada por preço unitário.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER

RESUMO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 190/09. FIRMADO EM 01/12/09. PROCESSO: CI. Nº. 102/10 - COESP. CONTRATADA: EMPRENHE CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Altera a Meta Física e majora o valor do Contrato em mais R\$ 790.316,39 (setecentos e noventa mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos), passando para R\$ 4.099.405,46 o valor acumulado. DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2010.

RESUMO DO 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 084/08. FIRMADO EM 19/05/08. PROCESSO: CI. Nº. 945/10 - SUBAN. CONTRATADA: CONSTRUTORA KAZZA LTDA. OBJETO: Altera a Meta Física do Contrato, DATA DA ASSINATURA: 30 de novembro de 2010.

RESUMO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 037/10. FIRMADO EM 06/02/10. PROCESSO: CI. Nº. 872/10 - DEFIS. CONTRATADA: ELITE ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2010.

RESUMO DO 8º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 131/08. FIRMADO EM 04/07/08. PROCESSO: CI. Nº. 547/10 - DIHAB/SUBAN. CONTRATADA: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Altera a Meta Física, prorroga por mais 150 (cento e cinquenta) dias o prazo de vigência e majora o valor do Contrato em mais R\$ 30.356,40 (trinta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), passando para R\$ 2.891.760,17 o valor acumulado. DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2010.

RESUMO DO 18º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 048/03. FIRMADO EM 19/08/03. PROCESSO: CI. Nº. 756-A/10 - SUBAN/COINT. CONTRATADA: CONSTRUTORA NM LTDA. OBJETO: Prorroga por mais 94 (noventa e quatro) dias o prazo de vigência do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2010.

RESUMO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 045/10. FIRMADO EM 22/01/10. PROCESSO: CI. Nº. 404/10 - UTP/Projeto Dias Melhores. CONSULTOR: GABRIEL ISMAEL FOLGADO BLANCO. OBJETO: Prorroga por mais 06 (seis) meses o prazo de vigência do Contrato. DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2010.

RESUMO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 090/09. FIRMADO EM 01/04/09. PROCESSO: CI. Nº. 370/10 - UTP/Projeto Dias Melhores. CONSULTOR: PAULO ROSA TORRES. OBJETO: Prorroga por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência e majora o valor do Contrato em mais R\$ 60.000,00 (sessenta e seis mil reais), passando para R\$ 176.000,00 o valor acumulado. DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2010.

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA

EXTRATO DE CONTRATO

1- Contrato: n.º 1175/10. 2- Contratante: Embasa. 3- Contratado: Mastertop Empreendimentos Ltda. 4- Objeto: Execução de serviços para implantação do Poço II do SLA de Novo Triunfo/BA. 5- Valor: R\$ 190.254,96. 6- Prazo: 120 dias. 7- Data de Assinatura: 17/11/10. 8- Origem: TP n.º 124/10. 9- Recursos: Próprios. 10- Processo: 27110/10. Salvador, 30/11/10. Alessandro Roberto Silva de Oliveira - Comissão de Licitação e Contratação.

EXTRATO DE CONTRATO

1- Contrato: n.º 1187/10. 2- Contratante: Embasa. 3- Contratado: Ribeiro e Mendes Ltda. 4- Objeto: Execução de serviços de recuperação e impermeabilização do RAD do SIAA da Ipirá. 5- Valor: R\$ 29.726,16. 6- Prazo: 60 dias. 7- Data de Assinatura: 08/11/10. 8- Origem: CV n.º 1812/2010-UNF. 9- Recursos: Próprios. Salvador, 30/11/10. José Ubiratan Cardoso Matos - Superintendente da Região Norte.

RESUMO DE TERMO ADITIVO

1- Aditivo: n.º 477/10. 2- Empresa: IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. 3- Referência: ao contrato n.º 707/10. 4- Objeto: Fica aditada a Cláusula Segunda do mencionado Contrato, para acrescentar as propostas: (1) Proposta de Programas n.º 09847590, (2) Carta Pedido do Contrato IBM Internacional Passport Advantage e seu respectivo Suplemento de Garantia Estendida n.º 2-1G1VHHH e (3) Opção Corporativa de Software e Serviços (ESSO), todas com datas de 29/10/2010, Prorrogado por mais 90 dias, com acréscimo de R\$ 466.000,00; 1- Aditivo: n.º 431/10. 2- Empresa: SZ Construtora e Incorporadora Ltda. 3- Referência: ao contrato n.º 589/10. 4- Objeto: Prorrogado por mais 90 dias; 1- Aditivo: n.º 445/10. 2- Empresa: Emajo Empreendimentos Ltda. 3- Referência: ao contrato n.º 590/10. 4- Objeto: Prorrogado por mais 120 dias; 1- Aditivo: n.º 449/10. 2- Empresa: Emajo Empreendimentos Ltda. 3- Referência: ao contrato n.º 737/10. 4- Objeto: Prorrogado por mais 60 dias; 1- Aditivo: n.º 462/10. 2- Empresa: GRP Construções Ltda. 3- Referência: ao contrato n.º 062/10, aditado sob n.º. 300/10. 4- Objeto: Prorrogado por mais 60 dias. Salvador, 30/11/2010 - Alessandro Roberto Silva de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

RESUMO DE TERMO ADITIVO (REPUBLICADO)

1- Aditivo: n.º 316/10. 2- Empresa: Foz de Jaguaribe Construção e Locação S/A. 3- Referência: ao contrato n.º 424/06. 4- Objeto: Fica prorrogado por mais 214 dias o prazo de execução das obras, contado de 31/05/10.

EXTRATO DE CONTRATO

1- Contrato n.º 1191/2010. 2- Contratante: EMBASA. 3- Contratado: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.550.793/0001-97. 4- Objeto: Aquisição de cooler térmico cilíndrico. 5- Valor de R\$ 395.997,90 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos). 6- Prazo: de até 30 (trinta) dias. 7- Data de assinatura: 24 de novembro de 2010. 8- Origem: PR Nº 661/2010. 9- Recursos: Próprios. 10 - Processos: Nº 28777/2010. Salvador, 30 de novembro de 2010. Fátima Praia Simões - Pregoeira Oficial.

EXTRATO DE CONTRATO

1- Contrato n.º 1200/2010. 2- Contratante: EMBASA. 3- Contratado: TRÍPLICE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.550.793/0001-97. 4- Objeto: Aquisição de cesta natalina. 5- Valor de R\$ 185.005,50 (cento e oitenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta centavos). 6- Prazo: de até 20 (vinte) dias. 7- Data de assinatura: 25 de novembro de 2010. 8- Origem: PR Nº 682/2010. 9- Recursos: Próprios. 10 - Processos: Nº 29239/2010. Salvador, 30 de novembro de 2010. Fátima Praia Simões - Pregoeira Oficial.

EXTRATO DE CONTRATO

1- Contrato n.º 1201/2010. 2- Contratante: EMBASA. 3- Contratado: YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA. CNPJ: 53.761.607/0001-50. 4- Objeto: Aquisição de transmissor pressão diferencial. 5- Valor de R\$ 67.900,00 (sessenta e sete mil e novecentos reais). 6- Prazo: de até 45 (quarenta e cinco) dias. 7- Data de assinatura: 25 de novembro de 2010. 8- Origem: PR Nº 431/2010. 9- Recursos: ICMS. 10 - Processos: Nº 21068/2010. Salvador, 30 de novembro de 2010. Fátima Praia Simões - Pregoeira Oficial.

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia - SUCAB

PROCESSO nº02632/2010. CONTRATO nº099/2010. LICITAÇÃO nº015/2010. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº005/2010. SUCAB/HOLTZ ENGENHARIA LTDA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO DE BARREIRAS localizado no Município de Barreiras, neste Estado da Bahia. VALOR ESTIMADO: R\$ 2.988.729,43 (dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos). Projeto/Atividade nº1821 - Construção de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas. Elemento de Despesa nº449051-Obras e Instalações. Fontes: 30 - Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde. Fonte: 40 - Receita Diretamente Arrecada por Entidade da Administração Indireta. Fonte: 61 - Contribuições e/ou Auxílios de Órgãos e Entidades Federais da Administração Indireta. PRAZO: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. Em 30.11.2010

PROCESSO nº06637/2010. CONTRATO nº094/2010. LICITAÇÃO nº060/2010. CONVITE Nº007/2010. SUCAB/ PLANARQ PLANEJAMENTO AMBIENTAL E ARQUITETURA LTDA. OBJETO: SERVIÇOS DE COMPATIBILIZAÇÃO, VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA PLATAFORMA II, DO CAB, localizado no Município de Salvador, no Estado da Bahia. VALOR ESTIMADO: R\$ 99.398,61 (noventa e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos). Projeto/Atividade nº3903 - Recuperação da Sede da Secretaria de Educação PL II, Elemento de Despesa nº4.490.51-Obras e Instalações. Fonte: 00/15. PRAZO: 80 (sessenta) dias corridos. Em 30.11.2010